

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 19. 12. 2014

Pion/Zespól Zał.
Nr /

SPRAWOZDANIE

z wykonania robót konserwacyjnych
urządzeń melioracji wodnej szczegółowej
na terenie działania
Gminnej Spółki Wodnej Śrem
w 2014 roku

Opracował:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OBRÓDOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

GRUDZIEŃ 2014

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADANIA

na podstawie umowy zawartej w dniu 06.02.2014r. pomiędzy Gminą Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, zwaną dalej „Dotującym” reprezentowaną przez Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Magdaleny Panke

a

Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śremie, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem, zwanym dalej „Dotowanym” reprezentowanym przez Wiesława Klaka - Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie.

I. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-6

w m. Binkowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1050mb

Roboty wykonywane w okresie od 22.10.2014 do 14.11.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	2230
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	4452
3	Mechaniczne odmulenie	m	1050
4	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m	m	6

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	13 986,82 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	10 495,71 zł
W tym środki własne	3 491,11 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	3 163,21
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 007,14
3	Mechaniczne odmulenie	8 430,91
4	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m	385,56
ŁĄCZNIE		13 986,82

SOLTYS

Zenon Golec



KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-01-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Binkowo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-6 w km 0+400-1+450
Lokalizacja: Binkowo gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Śremie
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . 14,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **13 986,82**

Słownie: **trzyście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć 82/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-01-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Binkowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-6 w km 0+400-1+450
 Lokalizacja: Binkowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

KOSZTORYS 140-01-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-6 L=1050 m			Razem	13 986,82
1 40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	4452,000	0,45	2 007,14
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
				S	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27
		K. Pośr 70,0%			0,19
	Razem	Pozycja			0,45
1 41	WKNR W201-01-09-04-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,223	14 184,80	3 163,21
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	596,00000	14,00	8344,0000
				R	8 344,00
	Razem	K. Bezpośrednie			8 344,00
		K. Pośr 70,0%			5 840,80
	Razem	Pozycja			14 184,80
1 50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek szer 0,80 m	metr	1050,000	8,03	8 430,91
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,05904	80,00	4,7232
				S	4,72
	Razem	K. Bezpośrednie			4,72
		K. Pośr 70,0%			3,31
	Razem	Pozycja			8,03
1 90	KNR 1501-01-08-02-02 Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m namul głęb 2/3	metr	6,000	64,26	385,56
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	2,70000	14,00	37,8000
				R	37,80
	Razem	K. Bezpośrednie			37,80
		K. Pośr 70,0%			26,46
	Razem	Pozycja			64,26
OGÓLEM KOSZTORYS 140-01-002					13 986,82

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-01-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Binkowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-6 w km 0+400-1+450
 Lokalizacja: Binkowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

PRZEDMIAR 140-01-002

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-00265 ILOŚĆ	
1		Konserwacja rowu R-6 L=1050 m				
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	4452,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1050,0*(2,12-2,12)		4452,000	
1	41	WKNR W201-01-09-04-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,223	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (0,5*4452)*0,0001		0,223	
1	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1050,000	
1	90	KNR 1501-01-08-02-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m namul głęb 2/3	metr	6,000	





II. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-6, R-11, R-A-1-1

w m. Błociszewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 800mb

Roboty wykonywane w okresie od 01.10.2014r. do 31.10.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	3392
2	Mechaniczne odmulenie	m	800

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	10 082,82 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	7 739,57 zł
W tym środki własne	2 343,25 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 529,24
2	Mechaniczne odmulenie	8 553,58
ŁĄCZNIE		10 082,62

SOLTYS
Ewa Harańska

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-02-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Błociszewo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-6 km 0+000-0+150, R-11 km
0+000-0+150, R-A-1-1 km 0+000-0+500
Lokalizacja: Błociszewo gm. Śrem
Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej 14,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **10 082,82**

Słownie: **dziesięć tysięcy osiemdziesiąt dwa 82/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPOŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OBRODOWA 39
KIEROWYTIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-02-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Błociszewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-6 km 0+000-0+150, R-11 km
 0+000-0+150, R-A-1-1 km 0+000-0+500
 Lokalizacja: Błociszewo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-02-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-6 na długości 150m			Razem	2 026,44
1 40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	636,000	0,45	286,73
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
				<u>S</u>	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27
		K. Pośr 70,0%			0,19
	Razem	Pozycja			0,45
1 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	150,000	11,60	1 739,71
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,08528	80,00	6,8224
				<u>S</u>	6,82
	Razem	K. Bezpośrednie			6,82
		K. Pośr 70,0%			4,78
	Razem	Pozycja			11,60
2	Konserwacja rowu R-11 na długości 150m			Razem	2 026,44
2 40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	636,000	0,45	286,73
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
				<u>S</u>	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27
		K. Pośr 70,0%			0,19
	Razem	Pozycja			0,45
2 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	150,000	11,60	1 739,71
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,08528	80,00	6,8224
				<u>S</u>	6,82
	Razem	K. Bezpośrednie			6,82
		K. Pośr 70,0%			4,78
	Razem	Pozycja			11,60

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-02-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Błociszewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-6 km 0+000-0+150, R-11 km 0+000-0+150, R-A-1-1 km 0+000-0+500
 Lokalizacja: Błociszewo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-02-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-6 na długości 150m		
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	636,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 150,0*(2,12+2,12) 636,000
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	150,000
2			Konserwacja rowu R-11 na długości 150m		
2	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	636,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 150,0*(2,12+2,12) 636,000
2	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	150,000
3			Konserwacja rowu R-A-1-1 na długości 500m		
3	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2120,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 500,0*(2,12+2,12) 2120,000
3	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	500,000

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	Konserwacja rowu R-A-1-1 na długości 500m				Razem	6 029,94
3	40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2120,000	0,45	955,78
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
		Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
		Razem			S	0,27
			Razem	K. Bezpośrednie		0,27
				K. Pośr 70,0%		0,19
			Razem	Pozycja		0,45
3	70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	500,000	10,15	5 074,16
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696
		Razem			S	5,97
			Razem	K. Bezpośrednie		5,97
				K. Pośr 70,0%		4,18
			Razem	Pozycja		10,15
OGÓLEM KOSZTORYS 140-02-002						10 082,82





III. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-1, R-3, R-A-1-1

w m. Bodzyniewo-Wirginowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1600mb

Roboty wykonywane w okresie od 31.07.2014r. do 01.09.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	2670
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	5936
3	Mechaniczne odmulenie	m	1600

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	19 957,41 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	15 319,31 zł
W tym środki własne	4 638,10 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	5 192,45
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 676,19
3	Mechaniczne odmulenie	12 288,77
ŁĄCZNIE		19 957,41

SOLTYS
Jerzy Skrzypczak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-03-003

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Bodzyniewo-Wirginowo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-1 km 0+000-0+500, R-3 km
0+000-0+900, R-A-1-1 km 0+000-0+200
Lokalizacja: Bodzyniewo-Wirginowo gm. Śrem
Zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Śremie
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej 14,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **19 957,41**

Słownie: ***dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem 41/100***

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-03-003

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Bodzyniewo-Wirginowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-1 km 0+000-0+500, R-3 km
 0+000-0+900, R-A-1-1 km 0+000-0+200
 Lokalizacja: Bodzyniewo-Wirginowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

KOSZTORYS 140-03-003

Strona 1

SYKAL-00265

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Konserwacja rowu R-1 L=500m			Razem	7 478,00
1	10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,106	19 447,38	2 061,42
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
					R	11 438,00
		Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
		Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
					S	1,63
		Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
			K. Pośr 70,0%			8 007,74
		Razem	Pozycja			19 447,38
1	40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2120,000	0,45	955,78
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
		Ciągnik kołowy 30 KM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
					S	0,27
		Razem	K. Bezpośrednie			0,27
			K. Pośr 70,0%			0,19
		Razem	Pozycja			0,45
1	70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	500,000	8,92	4 460,80
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,06560	80,00	5,2480
					S	5,25
		Razem	K. Bezpośrednie			5,25
			K. Pośr 70,0%			3,67
		Razem	Pozycja			8,92
2		Konserwacja rowu R-3 L=900m			Razem	8 819,02
2	10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,076	19 447,38	1 478,00
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
					R	11 438,00
		Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
		Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
					S	1,63

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		11 439,63	
			K. Pośr 70,0%		8 007,74	
		Razem	Pozycja		19 447,38	
2	40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu	m ²	3816,000	0,45	1 720,41
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
		Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
					S	0,27
		Razem	K. Bezpośrednie		0,27	
			K. Pośr 70,0%		0,19	
		Razem	Pozycja		0,45	
2	70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieklu szer 0,80 m	metr	900,000	6,25	5 620,61
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,05248	70,00	3,6736
					S	3,67
		Razem	K. Bezpośrednie		3,67	
			K. Pośr 70,0%		2,57	
		Razem	Pozycja		6,25	
3		Konserwacja rowu R-A-1-1 L=200m			Razem	3 660,39
3	10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,085	19 447,38	1 653,03
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
					R	11 438,00
		Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
		Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
					S	1,63
		Razem	K. Bezpośrednie		11 439,63	
			K. Pośr 70,0%		8 007,74	
		Razem	Pozycja		19 447,38	
3	70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieklu szer 0,80 m	metr	200,000	10,04	2 007,36
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka kołowa CAT	m-godz	0,06560	90,00	5,9040
					S	5,90
		Razem	K. Bezpośrednie		5,90	
			K. Pośr 70,0%		4,13	
		Razem	Pozycja		10,04	
OGÓLEM KOSZTORYS 140-03-003						19 957,41

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-03-003

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Bodzyniewo-Wirginowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-1 km 0+000-0+500, R-3 km
 0+000-0+900, R-A-1-1 km 0+000-0+200
 Lokalizacja: Bodzyniewo-Wirginowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

PRZEDMIAR 140-03-003

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-1 L=500m		
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,106
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (500*(2,12+2,12)*0,0001)*0,5 0,106
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2120,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 500*(2,12+2,12) 2120,000
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	500,000
2			Konserwacja rowu R-3 L=900m		
2	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,076
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (900*(2,12+2,12)*0,0001)*0,2 0,076
2	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	3816,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 900*(2,12+2,12) 3816,000
2	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	900,000
3			Konserwacja rowu R-A-1-1 L=200m		
3	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,085
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (200*(2,12+2,12)*0,0001) 0,085
3	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000





IV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-B-1, R-B-2

w m. Borgowo-Ostrowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 650mb

Roboty wykonywane w okresie od 29.10.2014r. do 17.11.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	830
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2756
3	Mechaniczne odmulenie	m	650
4	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,5 m	m	8

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	10 661,96 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	8 184,12 zł
W tym środki własne	2 477,84 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	1 614,13
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 242,52
3	Mechaniczne odmulenie	7 538,75
4	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,5 m	266,56
ŁĄCZNIE		10 661,96

SOLTYŚ
Dorota Świdurska

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-04-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Borgowo-Ostrowo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-B-1, R-B-2 w km 0+000-0+650
Lokalizacja: Borgowo-Ostrowo gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej 14,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **10 661,96**

Słownie: **dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 96/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OSRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-04-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Borgowo-Ostrowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-B-1, R-B-2 w km 0+000-0+650
 Lokalizacja: Borgowo-Ostrowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-04-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-B-1, R-B-2 L=650			Razem	10 661,96
1 10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,083	19 447,38	1 614,13
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
				R	11 438,00
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
				S	1,63
	Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
		K. Pośr 70,0%			8 007,74
	Razem	Pozycja			19 447,38
1 20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu	m ²	2756,000	0,45	1 242,52
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 KM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
				S	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27
		K. Pośr 70,0%			0,19
	Razem	Pozycja			0,45
1 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieklu szer 0,80 m	metr	650,000	11,60	7 538,75
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,08528	80,00	6,8224
				S	6,82
	Razem	K. Bezpośrednie			6,82
		K. Pośr 70,0%			4,78
	Razem	Pozycja			11,60
1 90	KNR 1501-01-08-01-02 Oczyszczenie przepustu rurowego F1 0,5 m namul głęb 2/3	metr	8,000	33,32	266,56
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	1,40000	14,00	19,6000
				R	19,60
	Razem	K. Bezpośrednie			19,60
		K. Pośr 70,0%			13,72
	Razem	Pozycja			33,32
OGÓLEM KOSZTORYS 140-04-002					10 661,96

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-04-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Borgowo-Ostrowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-B-1, R-B-2 w km 0+000-0+650
 Lokalizacja: Borgowo-Ostrowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-04-002

Strona 1

SYKAL-00265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		Konserwacja rowu R-B-1, R-B-2 L=650				
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,083	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia krzaków do wycięcia		<i>Obliczenie ilości</i> (650*(2,12+2,12)*0,0001)*0,3	
					0,083	
1	20	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2756,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 650,0*(2,12+2,12)	
					2756,000	
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	650,000	
1	90	KNR 1501-01-08-01-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,5 m namul głęb 2/3	metr	8,000	
		<i>Lp</i> 1 2	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	



V. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-2

w m. Dalewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1000mb

Roboty wykonywane w okresie od 15.09.2014r. do 31.10.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	2120
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2120
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	800
4	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody	m ²	800
5	Mechaniczne odmulenie	m	500

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	9 408,59 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	7 222,03 zł
W tym środki własne	2 186,56 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	655,93
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	955,78
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	266,56
4	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody	2 456,16
5	Mechaniczne odmulenie	5 074,16
ŁĄCZNIE		9 408,59

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-05-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Dalewo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-2 w km 0+000-1+000
Lokalizacja: Dalewo gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu.	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **9 408,59**
Słownie: ***dziewięć tysięcy czterysta osiem 59/100***

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. DĘBODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-05-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Dalewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-2 w km 0+000-1+000
 Lokalizacja: Dalewo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-05-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-2 L=1000m			Razem	9 408,59
1 40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	2120,000	0,45	955,78
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 km	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
				S	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27
		K. Pośr 70,0%			0,19
	Razem	Pozycja			0,45
1 50	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2120,000	0,31	655,93
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
				R	0,18
	Razem	K. Bezpośrednie			0,18
		K. Pośr 70,0%			0,13
	Razem	Pozycja			0,31
1 60	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	800,000	0,33	266,56
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01400	14,00	0,1960
				R	0,20
	Razem	K. Bezpośrednie			0,20
		K. Pośr 70,0%			0,14
	Razem	Pozycja			0,33
1 61	KNR 1501-01-15-09-00 Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m ²	800,000	3,07	2 456,16
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,12900	14,00	1,8060
				R	1,81
	Razem	K. Bezpośrednie			1,81
		K. Pośr 70,0%			1,26
	Razem	Pozycja			3,07
1 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	500,000	10,15	5 074,16
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696
				S	5,97

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	Razem	K. Bezpośrednie		5,97	
		K. Pośr 70,0%		4,18	
	Razem	Pozycja		10,15	
OGÓLEM KOSZTORYS 140-05-002					9 408,59

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-05-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Dalewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-2 w km 0+000-1+000
 Lokalizacja: Dalewo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-05-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		Konserwacja rowu R-2 L=1000m				
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa, dno ciek	m ²	2120,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Powierzchnia skarp	1000,0*(2,12+2,12)*0,5	2120,000	
1	50	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2120,000	
1	60	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	800,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1000,0*0,8	800,000	
1	61	KNR 1501-01-15-09-00	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m ²	800,000	
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek szer 0,80 m	metr	500,000	



VI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-J-1-1-2, R-J-1-2-1

w m. Dąbrowa-Grodzewe, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1450mb

Roboty wykonywane w okresie od 01.07.2014r. do 04.08.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	1880
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	3750
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	600
4	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	700
5	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody	m ²	600
6	Mechaniczne odmulenie	m	700

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	14 310,94 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	10 985,08 zł
W tym środki własne	3 325,86 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	2 666,74
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	1 160,25
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	199,92
4	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 338,09
5	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody	1 842,12
6	Mechaniczne odmulenie	7 103,82
ŁĄCZNIE		14 310,94

SOLTYS
Violetta Napieraj

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-06-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Dąbrowa-Grodzewo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-J-1-1-2 km 0+700-1+400,
R-J-1-2-1 km 0+000-0+750
Lokalizacja: Dąbrowa-Grodzewo gm. Śrem
Zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Śremie
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej 14,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **14 310,94**

Słownie: **czternaście tysięcy trzysta dziesięć 94/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPOŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OBRÓDOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-06-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Dąbrowa-Grodzewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-J-1-1-2 km 0+700-1+400,
 R-J-1-2-1 km 0+000-0+750
 Lokalizacja: Dąbrowa-Grodzewo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

KOSZTORYS 140-06-002

Strona 1

SYKAL-00265

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Konserwacja rowu R-J-1-1-2 L=700m			Razem	8 441,91
1	70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	700,000	10,15	7 103,82
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696
					S	5,97
		Razem	K. Bezpośrednie			5,97
			K. Pośr 70,0%			4,18
		Razem	Pozycja			10,15
1	80	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2968,000	0,45	1 338,09
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
		Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
					S	0,27
		Razem	K. Bezpośrednie			0,27
			K. Pośr 70,0%			0,19
		Razem	Pozycja			0,45
2		Konserwacja rowu R-J-1-2-1 L=750m			Razem	5 869,03
2	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	600,000	0,33	199,92
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01400	14,00	0,1960
					R	0,20
		Razem	K. Bezpośrednie			0,20
			K. Pośr 70,0%			0,14
		Razem	Pozycja			0,33
2	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	3750,000	0,31	1 160,25
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
					R	0,18
		Razem	K. Bezpośrednie			0,18
			K. Pośr 70,0%			0,13
		Razem	Pozycja			0,31
2	30	KNR 1501-01-15-09-00 Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m ²	600,000	3,07	1 842,12

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ		
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
	Robotnik budowlany	r-godz	0,12900	14,00	1,8060		
				R	1,81		
	Razem	K. Bezpośrednie			1,81		
		K. Pośr 70,0%			1,26		
	Razem	Pozycja			3,07		
2 40	WKNR W201-01-09-04-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych			HA	0,188	14 184,80	2 666,74
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>		
	Robotnik budowlany	r-godz	596,00000	14,00	8344,0000		
					R	8 344,00	
	Razem	K. Bezpośrednie				8 344,00	
		K. Pośr 70,0%				5 840,80	
	Razem	Pozycja				14 184,80	
OGÓLEM KOSZTORYS 140-06-002						14 310,94	

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-06-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Dąbrowa-Grodzewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-J-1-1-2 km 0+700-1+400,
 R-J-1-2-1 km 0+000-0+750
 Lokalizacja: Dąbrowa-Grodzewo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

PRZEDMIAR 140-06-002

Strona 1

SYKAL-00265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-J-1-1-2 L=700m		
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	700,000
1	80	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2968,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				700,0*(2,12+2,12)	2968,000
2			Konserwacja rowu R-J-1-2-1 L=750m		
2	10	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	600,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				750,0*0,8	600,000
2	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	3750,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				750,0*(2,5+2,5)	3750,000
2	30	KNR 1501-01-15-09-00	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m ²	600,000
2	40	WKNR W201-01-09-04-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,188
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				3750,0*0,5*0,0001	0,188





VII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A, R-B

w m. Gaj, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 400mb

Roboty wykonywane w okresie od 12.06.2014r. do 30.06.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręcznie ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	850
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	1060
3	Mechaniczne odmulenie	m	400

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	6 040,32 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	4 639,97 zł
W tym środki własne	1 400,35 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręcznie ścinanie i karczowanie krzaków	1 653,03
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	327,96
3	Mechaniczne odmulenie	4 059,33
ŁĄCZNIE		6 040,32

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-07-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Gaj
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A km 0+000-0+250, R-B km
0+300-0+450
Lokalizacja: Gaj gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej 14,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **6 040,32**
Słownie: **sześć tysięcy czterdzieści 32/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. DOBRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-07-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Gaj
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A km 0+000-0+250, R-B km
 0+300-0+450
 Lokalizacja: Gaj gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-07-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Konserwacja rowu R-A L=250m			Razem	4 518,07
1	10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,085	19 447,38	1 653,03
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
					R	11 438,00
		Piła motorowa łańcuchowa 4,2 km	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
		Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
					S	1,63
		Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
			K. Pośr 70,0%			8 007,74
		Razem	Pozycja			19 447,38
1	40	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1060,000	0,31	327,96
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
					R	0,18
		Razem	K. Bezpośrednie			0,18
			K. Pośr 70,0%			0,13
		Razem	Pozycja			0,31
1	70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	250,000	10,15	2 537,08
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696
					S	5,97
		Razem	K. Bezpośrednie			5,97
			K. Pośr 70,0%			4,18
		Razem	Pozycja			10,15
2		Konserwacja rowu R-B L=150m			Razem	1 522,25
2	70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	150,000	10,15	1 522,25
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696
					S	5,97
		Razem	K. Bezpośrednie			5,97
			K. Pośr 70,0%			4,18
		Razem	Pozycja			10,15

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-07-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Gaj
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A km 0+000-0+250, R-B km
 0+300-0+450
 Lokalizacja: Gaj gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-07-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-A L=250m		
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,085
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia krzaków do wycięcia		<i>Obliczenie ilości</i> ((250,0*4,24) * 0,0001)*0,8
					0,085
1	40	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1060,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 250,0*(2,12+2,12)
					1060,000
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	250,000
2			Konserwacja rowu R-B L=150m		
2	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	150,000



VIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-5

w m. Grzymysław, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie od 09.06.2014r. do 30.06.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2544
2	Mechaniczne odmulenie	m	600
3	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m	m	8

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	8 168,89 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	6 270,44 zł
W tym środki własne	1 898,45 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 146,94
2	Mechaniczne odmulenie	6 088,99
3	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m	932,96
ŁĄCZNIE		8 168,89

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-08-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Grzymysław
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A-5 km 0+250-0+850
Lokalizacja: Grzymysław gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **8 168,89**

Słownie: **osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem 89/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. DĘBODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-08-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Grzymysław
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A-5 km 0+250-0+850
 Lokalizacja: Grzymysław gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-08-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-A-5 L=600m			Razem	8 168,89
1 40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	2544,000	0,45	1 146,94
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
				S	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27
		K. Pośr 70,0%			0,19
	Razem	Pozycja			0,45
1 50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000	10,15	6 088,99
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696
				S	5,97
	Razem	K. Bezpośrednie			5,97
		K. Pośr 70,0%			4,18
	Razem	Pozycja			10,15
1 110	KNR 1501-01-08-03-02 Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m namul głęb 2/3	metr	8,000	116,62	932,96
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	4,90000	14,00	68,6000
				R	68,60
	Razem	K. Bezpośrednie			68,60
		K. Pośr 70,0%			48,02
	Razem	Pozycja			116,62
OGÓLEM KOSZTORYS 140-08-002					8 168,89

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-08-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Grzymysław
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A-5 km 0+250-0+850
 Lokalizacja: Grzymysław gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-08-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		Konserwacja rowu R-A-5 L=600m				
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2544,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 600,0*(2,12+2,12)	
					2544,000	
1	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	600,000	
1	110	KNR 1501-01-08-03-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m namul głęb 2/3	metr	8,000	



IX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-6, R-F

w m. Kadzewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 820mb

Roboty wykonywane w okresie od 07.07.2014r. do 22.08.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	510
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	2999
3	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	1015
4	Mechaniczne odmulenie	m	820

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	11 720,56 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	8 996,70 zł
W tym środki własne	2 723,86 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	991,82
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	1 686,84
3	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	720,28
4	Mechaniczne odmulenie	8 321,62
ŁĄCZNIE		11 720,56

SOLTYS
Michał Jankowski



KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-09-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Kadzewo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-6 km 0+000-0+120, R-F km
0+000-0+700
Lokalizacja: Kadzewo gm. Śrem
Zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Śremie
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **11 720,56**

Słownie: **jedenaste tysięcy siedemset dwadzieścia 56/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-09-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Kadzewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-6 km 0+000-0+120, R-F km
 0+000-0+700
 Lokalizacja: Kadzewo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

KOSZTORYS 140-09-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-6 L=120m			Razem	2 640,30
1 10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,051	19 447,38	991,82
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
				R	11 438,00
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 km	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
				S	1,63
	Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
		K. Pośr 70,0%			8 007,74
	Razem	Pozycja			19 447,38
1 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	696,000	0,62	430,68
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	14,00	0,3640
				R	0,36
	Razem	K. Bezpośrednie			0,36
		K. Pośr 70,0%			0,25
	Razem	Pozycja			0,62
1 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	120,000	10,15	1 217,80
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696
				S	5,97
	Razem	K. Bezpośrednie			5,97
		K. Pośr 70,0%			4,18
	Razem	Pozycja			10,15
2	Konserwacja rowu R-F L=700m			Razem	9 080,26
2 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2030,000	0,62	1 256,16
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	14,00	0,3640
				R	0,36
	Razem	K. Bezpośrednie			0,36
		K. Pośr 70,0%			0,25
	Razem	Pozycja			0,62

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2 30	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu	m ²	1015,000	0,71	720,28
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Kosiarka rotacyjna ciągniona	m-godz	0,00650	9,62	0,0625
	Ciągnik kołowy 30 KM	m-godz	0,00650	54,60	0,3549
				S	0,42
	Razem	K. Bezpośrednie			0,42
		K. Pośr 70,0%			0,29
	Razem	Pozycja			0,71
2 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieklu szer 0,80 m	metr	700,000	10,15	7 103,82
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Koparka JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696
				S	5,97
	Razem	K. Bezpośrednie			5,97
		K. Pośr 70,0%			4,18
	Razem	Pozycja			10,15
OGÓLEM KOSZTORYS 140-09-002					11 720,56

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-09-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Kadzewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-6 km 0+000-0+120, R-F km
 0+000-0+700
 Lokalizacja: Kadzewo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie


PRZEDMIAR 140-09-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1		Konserwacja rowu R-6 L=120m				
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,051	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 120*(2,12+2,12)*0,0001 0,051	
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	696,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 120*(2,9+2,9) 696,000	
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	120,000	
2		Konserwacja rowu R-F L=700m				
2	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2030,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 700*(2,9+2,9)*0,5 2030,000	
2	30	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	1015,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2030*0,5 1015,000	
2	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	700,000	





X. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-1, R-14

w m. Krzyżanowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1200mb

Roboty wykonywane w okresie od 03.07.2014r. do 14.08.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręcznie ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	1530
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	5088
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	640
4	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody	m ²	640
5	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	9 047,47 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	6 944,84 zł
W tym środki własne	2 102,63 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręcznie ścinanie i karczowanie krzaków	2 975,45
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	1 574,22
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	213,25
4	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody	1 964,93
5	Mechaniczne odmulenie	2 319,62
ŁĄCZNIE		9 047,47

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-10-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Krzyżanowo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A-1 km 0+000-0+400, R-14 km
0+000-0+800
Lokalizacja: Krzyżanowo gm. Śrem
Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **9 047,47**

Słownie: **dziewięć tysięcy czterdzieści siedem 47/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-10-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Krzyżanowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A-1 km 0+000-0+400, R-14 km 0+000-0+800
 Lokalizacja: Krzyżanowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-10-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Konserwacja rowu R-A-1 L=400m			Razem	4 497,39
1	10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,085	19 447,38	1 653,03
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
					R	11 438,00
		Piła motorowa łańcuchowa 4,2 km	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
		Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
					S	1,63
		Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
			K. Pośr 70,0%			8 007,74
		Razem	Pozycja			19 447,38
1	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1696,000	0,31	524,74
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
					R	0,18
		Razem	K. Bezpośrednie			0,18
			K. Pośr 70,0%			0,13
		Razem	Pozycja			0,31
1	70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	200,000	11,60	2 319,62
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,08528	80,00	6,8224
					S	6,82
		Razem	K. Bezpośrednie			6,82
			K. Pośr 70,0%			4,78
		Razem	Pozycja			11,60
2		Konserwacja rowu R-14 L=800m			Razem	4 550,08
2	10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,068	19 447,38	1 322,42
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
					R	11 438,00
		Piła motorowa łańcuchowa 4,2 km	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
		Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
					S	1,63

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		11 439,63	
			K. Pośr 70,0%		8 007,74	
		Razem	Pozycja		19 447,38	
2	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	3392,000	0,31	1 049,48
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
					R	0,18
		Razem	K. Bezpośrednie		0,18	
			K. Pośr 70,0%		0,13	
		Razem	Pozycja		0,31	
2	30	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	640,000	0,33	213,25
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01400	14,00	0,1960
					R	0,20
		Razem	K. Bezpośrednie		0,20	
			K. Pośr 70,0%		0,14	
		Razem	Pozycja		0,33	
2	40	KNR 1501-01-15-09-00 Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m ²	640,000	3,07	1 964,93
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12900	14,00	1,8060
					R	1,81
		Razem	K. Bezpośrednie		1,81	
			K. Pośr 70,0%		1,26	
		Razem	Pozycja		3,07	
OGÓLEM KOSZTORYS 140-10-002						9 047,47

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-10-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Krzyżanowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A-1 km 0+000-0+400, R-14 km 0+000-0+800
 Lokalizacja: Krzyżanowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-10-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-A-1 L=400m		
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,085
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia krzaków do wycięcia		<i>Obliczenie ilości</i> ((400,0*4,24) * 0,0001)*0,5 0,085
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1696,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 400*(2,12+2,12) 1696,000
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
2			Konserwacja rowu R-14 L=800m		
2	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,068
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia krzaków do wycięcia		<i>Obliczenie ilości</i> ((800,0*4,24) * 0,0001)*0,2 0,068
2	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	3392,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 800*(2,12+2,12) 3392,000
2	30	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	640,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 800,0*0,8 640,000
2	40	KNR 1501-01-15-09-00	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m ²	640,000





XI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr B

w m. Mechlin, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1300mb

Roboty wykonywane w okresie od 06.10.2014r. do 31.10.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	1102,4
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	4409,6
3	Mechaniczne odmulenie	m	1300

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	15 126,67 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	11 611,23 zł
W tym środki własne	3 515,44 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	682,17
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 251,68
3	Mechaniczne odmulenie	13 192,82
ŁĄCZNIE		15 126,67

50/10/14


KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-11-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Mechlin
Rodzaj robót: Konserwacja rowu B 1+100-2+400
Lokalizacja: Mechlin gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Śremie
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółki Wodnej w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót. Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej 14,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu. Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **15 126,67**

Słownie: **piętnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć 67/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. GRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. *Wiesław Klak*

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-11-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Mechlin
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu B 1+100-2+400
 Lokalizacja: Mechlin gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

KOSZTORYS 140-11-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu B L= 1300 m			Razem	15 126,67
1 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1102,400	0,62	682,17
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	14,00	0,3640
				R	0,36
	Razem	K. Bezpośrednie			0,36
	Razem	K. Pośr 70,0%			0,25
	Razem	Pozycja			0,62
1 30	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	4409,600	0,28	1 251,68
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka rotacyjna ciągniona	m-godz	0,00260	9,62	0,0250
	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	54,60	0,1420
				S	0,17
	Razem	K. Bezpośrednie			0,17
	Razem	K. Pośr 70,0%			0,12
	Razem	Pozycja			0,28
1 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1300,000	10,15	13 192,82
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696
				S	5,97
	Razem	K. Bezpośrednie			5,97
	Razem	K. Pośr 70,0%			4,18
	Razem	Pozycja			10,15
OGÓLEM KOSZTORYS 140-11-002					15 126,67

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-11-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Mechlin
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu B 1+100-2+400
 Lokalizacja: Mechlin gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

PRZEDMIAR 140-11-002

Strona 1

SYKAL-00265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		Konserwacja rowu B L= 1300 m				
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1102,400	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp	<i>Obliczenie ilości</i> (1300*(2,12-2,12))*0,2	1102,400	
1	30	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	4409,600	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1300,0*4,24*0,8	4409,600	
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1300,000	





XII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-K, R-E-6

w m. Mórka, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 3300mb

Roboty wykonywane w okresie od 10.06.2014r. do 29.08.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	2900
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	1520
3	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	23200
4	Mechaniczne odmulenie	m	1400
5	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m	m	12

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	25 757,98 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	19 771,83 zł
W tym środki własne	5 986,15 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	1 794,52
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	506,46
3	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	10 459,48
4	Mechaniczne odmulenie	11 598,08
5	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m	1 399,14
ŁĄCZNIE		25 757,68


SOLTYS
Roman Hojak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-12-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Mórka
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-K km 0+000-2+500, R-E-6 km
0+000-0+800
Lokalizacja: Mórka gm. Śrem
Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **25 757,98**

Słownie: **dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem 98/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OBYTOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-12-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Mórka
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-K km 0+000-2+500, R-E-6 km
 0+000-0+800
 Lokalizacja: Mórka gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-12-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
					Razem	14 283,12
1	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2900,000	0,62	1 794,52
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	14,00	0,3640
					R	0,36
		Razem	K. Bezpośrednie			0,36
			K. Pośr 70,0%			0,25
		Razem	Pozycja			0,62
1	30	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	1520,000	0,33	506,46
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01400	14,00	0,1960
					R	0,20
		Razem	K. Bezpośrednie			0,20
			K. Pośr 70,0%			0,14
		Razem	Pozycja			0,33
1	40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	11600,000	0,45	5 229,74
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
		Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
					S	0,27
		Razem	K. Bezpośrednie			0,27
			K. Pośr 70,0%			0,19
		Razem	Pozycja			0,45
1	50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	600,000	8,92	5 352,96
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka CASE	m-godz	0,06560	80,00	5,2480
					S	5,25
		Razem	K. Bezpośrednie			5,25
			K. Pośr 70,0%			3,67
		Razem	Pozycja			8,92
1	100	KNR 1501-01-08-03-02 Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m namul głęb 2/3	metr	12,000	116,62	1 399,44
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,90000	14,00	68,6000
					R	68,60

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	Razem	K. Bezpośrednie		68,60	
		K. Pośr 70,0%		48,02	
	Razem	Pozycja		116,62	
2	Konserwacja rowu R-E-6 L=800m			Razem	11 474,86
2 40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	11600,000	0,45	5 229,74
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
				S	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie		0,27	
		K. Pośr 70,0%		0,19	
	Razem	Pozycja		0,45	
2 50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek szer 0,80 m	metr	800,000	7,81	6 245,12
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka JCB	m-godz	0,06560	70,00	4,5920
				S	4,59
	Razem	K. Bezpośrednie		4,59	
		K. Pośr 70,0%		3,21	
	Razem	Pozycja		7,81	
OGÓLEM KOSZTORYS 140-12-002					25 757,98

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-12-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Mórka
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-K km 0+000-2+500, R-E-6 km
 0+000-0+800
 Lokalizacja: Mórka gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-12-002

Strona 1

SYKAL.002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-K L=2500m				
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2900,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp <i>Obliczenie ilości</i> 2500*(2,9+2,9)*0,2		2900,000
1	30	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	1520,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1900,0*0,8		1520,000
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	11600,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp <i>Obliczenie ilości</i> (2500*(2,9-2,9)*0,8)		11600,000
1	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	600,000
1	100	KNR 1501-01-08-03-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m namul głęb 2/3	metr	12,000
2	Konserwacja rowu R-E-6 L=800m				
2	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	11600,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp <i>Obliczenie ilości</i> (2500*(2,9+2,9)*0,8)		11600,000
2	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	800,000





XIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-2

w m. Niesłabin, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 900mb

Roboty wykonywane w okresie od 02.10.2014r. do 30.10.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	1140
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	381,6
3	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	3434,4
4	Mechaniczne odmulenie	m	900
5	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m	m	16

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	15 372,80 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	11 800,16 zł
W tym środki własne	3 572,64 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	2 217,00
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	708,40
3	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 548,36
4	Mechaniczne odmulenie	9 033,12
5	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m	1 865,92
ŁĄCZNIE		15 372,80

SOLTYS
Alina Wiśniewska
Alina Wiśniewska

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-13-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Nieślabin
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A-2 km 0+000-0+900
Lokalizacja: Nieślabin gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **15 372,80**

Słownie: **piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa 80/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-13-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Nieślabin
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A-2 km 0+000-0+900
 Lokalizacja: Nieślabin gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-13-002		Strona 1		SYKAL-00265	
DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-A-2 L= 900 m			Razem	15 372,80
1 10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,114	19 447,38	2 217,00
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
				S	1,63
	Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
		K. Pośr 70,0%			8 007,74
	Razem	Pozycja			19 447,38
1 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	381,600	1,86	708,40
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,07800	14,00	1,0920
				R	1,09
	Razem	K. Bezpośrednie			1,09
		K. Pośr 70,0%			0,76
	Razem	Pozycja			1,86
1 40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	3434,400	0,45	1 548,36
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
				S	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27
		K. Pośr 70,0%			0,19
	Razem	Pozycja			0,45
1 50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek szer 0,80 m	metr	900,000	10,04	9 033,12
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka CAT	m-godz	0,06560	90,00	5,9040
				S	5,90
	Razem	K. Bezpośrednie			5,90
		K. Pośr 70,0%			4,13
	Razem	Pozycja			10,04
1 110	KNR 1501-01-08-03-02 Oczyszczenie przepustu rurowego F10,8 m namul głęb 2/3	metr	16,000	116,62	1 865,92
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	4,90000	14,00	68,6000
					<u>R</u>
		Razem	K. Bezpośrednie		68,60
		Razem	K. Pośr 70,0%		48,02
		Razem	Pozycja		<u>116,62</u>
OGÓLEM KOSZTORYS 140-13-002					15 372,80

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-13-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Niesłabin
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A-2 km 0+000-0+900
 Lokalizacja: Niesłabin gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-13-002 Strona 1 SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-A-2 L= 900 m		
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,114
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia krzaków do wycięcia		0,114
			<i>Obliczenie ilości</i> (900*(2,12+2,12))*0,0001)*0,3		
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	381,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		381,600
			<i>Obliczenie ilości</i> 900*(2,12+2,12)*0,1		
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa, dno cieku	m ²	3434,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		3434,400
			<i>Obliczenie ilości</i> 900*(2,12-2,12)*0,9		
1	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	900,000
1	110	KNR 1501-01-08-03-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m namul głęb 2/3	metr	16,000





XIV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C, R-C-4-1

w m. Nochowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1800mb

Roboty wykonywane w okresie od 09.06.2014r. do 30.09.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	1270
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	7632
3	Mechaniczne odmulenie	m	1600

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	17 321,40 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	13 295,91 zł
W tym środki własne	4 025,49 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	2 469,82
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	2 361,34
3	Mechaniczne odmulenie	12 490,24
ŁĄCZNIE		17 321,40

Zal.

SOLTYS
Maria Zakowska

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-14-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Nochowo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-C-4-1 km 0+000-1+000, R-C
km 0+000-0+800
Lokalizacja: Nochowo gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **17 321,40**

Słownie: **siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPOŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-14-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Nochowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-C-4-1 km 0+000-1+000, R-C
 km 0+000-0+800
 Lokalizacja: Nochowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-14-002

Strona 1

SYKAL-00265

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-C-4-1 L= 1000m			Razem	10 026,80
1 10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gestych	HA	0,127	19 447,38	2 469,82
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
				R	11 438,00
	Pila motorowa łańcuchowa 4,2 km	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
				S	1,63
	Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
		K. Pośr 70,0%			8 007,74
	Razem	Pozycja			19 447,38
1 40	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4240,000	0,31	1 311,86
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
				R	0,18
	Razem	K. Bezpośrednie			0,18
		K. Pośr 70,0%			0,13
	Razem	Pozycja			0,31
1 50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	800,000	7,81	6 245,12
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,06560	70,00	4,5920
				S	4,59
	Razem	K. Bezpośrednie			4,59
		K. Pośr 70,0%			3,21
	Razem	Pozycja			7,81
2	Konserwacja rowu R-C L= 800m			Razem	7 294,60
2 40	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	3392,000	0,31	1 049,48
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
				R	0,18
	Razem	K. Bezpośrednie			0,18
		K. Pośr 70,0%			0,13
	Razem	Pozycja			0,31

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	800,000	7,81	6 245,12
		<i>Nazwa Środka</i> Koparka gąsienicowa JCB	<i>Jm</i> m-godz	<i>Ilość</i> 0,06560	<i>Cena</i> 70,00	<i>Wartość</i> 4,5920
					S	4,59
			Razem	K. Bezpośrednie		4,59
				K. Pośr 70,0%		3,21
			Razem	Pozycja		7,81
OGÓLEM KOSZTORYS 140-14-002						17 321,40

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-14-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Nochowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-C-4-1 km 0+000-1+000, R-C
 km 0+000-0+800
 Lokalizacja: Nochowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-14-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-C-4-1 L= 1000m		
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,127
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia krzaków do wycięcia		0,127
			<i>Obliczenie ilości</i> (1000,0*(2,12+2,12)*0,0001)*0,3		
1	40	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4240,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		4240,000
			<i>Obliczenie ilości</i> 1000,0*(2,12+2,12)		
1	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	800,000
2			Konserwacja rowu R-C L= 800m		
2	40	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	3392,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		3392,000
			<i>Obliczenie ilości</i> 800,0*(2,12+2,12)		
2	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	800,000





XV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-F-1

w m. Luciny, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 460mb

Roboty wykonywane w okresie od 09.06.2014r. do 30.06.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	2668
2	Mechaniczne odmulenie	m	460

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	6 319,19 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	4 850,61 zł
W tym środki własne	1 468,58 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	1 650,96
2	Mechaniczne odmulenie	4 668,23
ŁĄCZNIE		6 319,19

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-15-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Luciny
Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-F-1 km 0+000-0+460
Lokalizacja: Luciny gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Śremie
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **6 319,19**

Słownie: **sześć tysięcy trzysta dziewiętnaście 19/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. ODRÓDOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-15-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Luciny
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-F-1 km 0+000-0+460
 Lokalizacja: Luciny gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

KOSZTORYS 140-15-002

Strona 1

SYKAL-00265

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-F-1 L= 460m			Razem	6 319,19
1 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2668,000	0,62	1 650,96
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	14,00	0,3640
				R	0,36
	Razem	K. Bezpośrednie			0,36
	Razem	K. Pośr 70,0%			0,25
	Razem	Pozycja			0,62
1 50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	460,000	10,15	4 668,23
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696
				S	5,97
	Razem	K. Bezpośrednie			5,97
	Razem	K. Pośr 70,0%			4,18
	Razem	Pozycja			10,15
OGÓLEM KOSZTORYS 140-15-002					6 319,19

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-15-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Luciny
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-F-1 km 0+000-0+460
 Lokalizacja: Luciny gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

PRZEDMIAR 140-15-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-F-1 L= 460m		
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2668,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 460*(2,9+2,9) 2668,000
1	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	460,000



XVI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Wyrzeka, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1200mb

Roboty wykonywane w okresie od 07.10.2014r. do 19.11.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	1390
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	696
3	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	6264
4	Mechaniczne odmulenie	m	1200
5	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m	m	12

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	16 364,38 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	12 561,30 zł
W tym środki własne	3 803,08 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	2 703,19
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	430,68
3	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 824,06
4	Mechaniczne odmulenie	9 635,33
5	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m	771,12
ŁĄCZNIE		16 364,38

W. G. A. J.

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-17-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Wyrzeka
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A km 0+000-1+200
Lokalizacja: Wyrzeka gm.Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Śremie
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **16 364,38**

Słownie: **szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery 38/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Blak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-17-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Wyrzeka
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A km 0+000-1+200
 Lokalizacja: Wyrzeka gm.Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

KOSZTORYS 140-17-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
				Razem	16 364,38
1	II etap konserwacji rowu R-A L= 1200 m				
1	10 WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gestych	HA	0,139	19 447,38	2 703,19
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
				R	11 438,00
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 km	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
				S	1,63
	Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
		K. Pośr 70,0%			8 007,74
	Razem	Pozycja			19 447,38
1	20 KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gesty twardy	m ²	696,000	0,62	430,68
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	14,00	0,3640
				R	0,36
	Razem	K. Bezpośrednie			0,36
		K. Pośr 70,0%			0,25
	Razem	Pozycja			0,62
1	40 KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	6264,000	0,45	2 824,06
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 km	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
				S	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27
		K. Pośr 70,0%			0,19
	Razem	Pozycja			0,45
1	70 KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1200,000	8,03	9 635,33
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,05904	80,00	4,7232
				S	4,72
	Razem	K. Bezpośrednie			4,72
		K. Pośr 70,0%			3,31
	Razem	Pozycja			8,03
1	100 KNR 1501-01-08-02-02 Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m namul głęb 2/3	metr	12,000	64,26	771,12
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	2,70000	14,00	37,8000
					<u>R</u>
	Razem	K. Bezpośrednie			37,80
		K. Pośr 70,0%			26,46
	Razem	Pozycja			<u>64,26</u>
OGÓLEM KOSZTORYS 140-17-002					16 364,38

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-17-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Wyrzeka
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A km 0+000-1+200
 Lokalizacja: Wyrzeka gm.Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

PRZEDMIAR 140-17-002

Strona 1

SYKAL-00265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		II etap konserwacji rowu R-A L= 1200 m				
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,139	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia krzaków do wycięcia		0,139	
			<i>Obliczenie ilości</i> (1200*(2,9+2,9)*0,0001)*0,2			
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	696,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		696,000	
			<i>Obliczenie ilości</i> 1200*(2,9+2,9)*0,1			
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	6264,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		6264,000	
			<i>Obliczenie ilości</i> 1200*(2,9+2,9)*0,9			
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1200,000	
1	100	KNR 1501-01-08-02-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m namul głęb 2/3	metr	12,000	





XVII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-E

w m. Szymanowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 400mb

Roboty wykonywane w okresie od 10.06.2014r. do 15.07.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	2320
2	Mechaniczne odmulenie	m	400

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	5 494,95 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	4 217,92 zł
W tym środki własne	1 277,03 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	1 435,62
2	Mechaniczne odmulenie	4 059,33
ŁĄCZNIE		5 494,95

Adrian Tacy

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-18-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Szymanowo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-E km 0+000-0+400
Lokalizacja: Szymanowo gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Śremie
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **5 494,95**
Słownie: **pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery 95/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OSRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-18-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Szymanowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-E km 0+000-0+400
 Lokalizacja: Szymanowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

KOSZTORYS 140-18-002		Strona 1			SYKAL-00265	
DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
1	Konserwacja rowu R-E L=400m			Razem	5 494,95	
1 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2320,000	0,62	1 435,62	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	14,00	0,3640	
		Razem	K. Bezpośrednie		0,36	
		Razem	K. Pośr 70,0%		0,25	
		Razem	Pozycja		0,62	
1 50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	400,000	10,15	4 059,33	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696	
		Razem	K. Bezpośrednie		5,97	
		Razem	K. Pośr 70,0%		4,18	
		Razem	Pozycja		10,15	
OGÓLEM KOSZTORYS 140-18-002					5 494,95	

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-18-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Szymanowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-E km 0+000-0+400
 Lokalizacja: Szymanowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-E L=400m		
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2320,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp <i>Obliczenie ilości</i> 400*(2,9+2,9)		2320,000
1	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	400,000



XVIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-1

w m. Orkowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie od 17.09.2014r. do 22.10.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	1270
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	2544
3	Mechaniczne odmulenie	m	600
4	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m	m	8

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	9 610,29 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	7 376,86 zł
W tym środki własne	2 233,43 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	1 801,23
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	787,11
3	Mechaniczne odmulenie	6 088,99
4	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m	932,96
ŁĄCZNIE		9 610,29

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-19-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Orkowo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-1 km 0+000-0+600
Lokalizacja: Orkowo gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej 14,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **9 610,29**
Słownie: **dziewięć tysięcy sześćset dziesięć 29/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. ODRÓDOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-19-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Orkowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-1 km 0+000-0+600
 Lokalizacja: Orkowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-19-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Konserwacja rowu R-1 L=600 m			Razem	9 610,29
1	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2544,000	0,31	787,11
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
					R	0,18
		Razem	K. Bezpośrednie			0,18
		Razem	K. Pośr 70,0%			0,13
		Razem	Pozycja			0,31
1	30	KNR 201-01-09-04-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,127	14 182,90	1 801,23
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	595,91999	14,00	8342,8799
					R	8 342,88
		Razem	K. Bezpośrednie			8 342,88
		Razem	K. Pośr 70,0%			5 840,02
		Razem	Pozycja			14 182,90
1	50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000	10,15	6 088,99
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,08528	70,00	5,9696
					S	5,97
		Razem	K. Bezpośrednie			5,97
		Razem	K. Pośr 70,0%			4,18
		Razem	Pozycja			10,15
1	110	KNR 1501-01-08-03-02 Oczyszczenie przepustu rurowego F1 0,8 m namul głęb 2/3	metr	8,000	116,62	932,96
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,90000	14,00	68,6000
					R	68,60
		Razem	K. Bezpośrednie			68,60
		Razem	K. Pośr 70,0%			48,02
		Razem	Pozycja			116,62
OGÓLEM KOSZTORYS 140-19-002						9 610,29

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-19-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Orkowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-1 km 0+000-0+600
 Lokalizacja: Orkowo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-19-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-1 L=600 m		
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2544,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 600*(2,12-2,12) 2544,000
1	30	KNR 201-01-09-04-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,127
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (2544*0,0001)*0,5 0,127
1	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	600,000
1	110	KNR 1501-01-08-03-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m namul głęb 2/3	metr	8,000





XIX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C

w m. Pelczyn, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie od 04.08.2014r. do 08.09.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2756
2	Mechaniczne odmulenie	m	650
3	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,5 m	m	8
4	Przełożenie przepustu	m	12

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	10 381,78 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	7 969,05 zł
W tym środki własne	2 412,73 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 242,52
2	Mechaniczne odmulenie	7 538,75
3	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,5 m	514,08
4	Przełożenie przepustu	1 086,43
ŁĄCZNIE		10 381,78

SOLTYS
Henryk Baranowskiak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-20-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Pełczyn
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-C km 1+350-1+950
Lokalizacja: Pełczyn gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej 14,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **10 381,78**

Słownie: **dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden 78/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
83-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-20-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Pełczyn
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-C km 1+350-1+950
 Lokalizacja: Pełczyn gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-20-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-C L=600 mb			Razem	10 381,78
1 40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2756,000	0,45	1 242,52
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 km	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
				S	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27
		K. Pośr 70,0%			0,19
	Razem	Pozycja			0,45
1 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	650,000	11,60	7 538,75
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,08528	80,00	6,8224
				S	6,82
	Razem	K. Bezpośrednie			6,82
		K. Pośr 70,0%			4,78
	Razem	Pozycja			11,60
1 100	KNR 1501-01-08-02-02 Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,5 m namul głęb 2/3	metr	8,000	64,26	514,08
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	2,70000	14,00	37,8000
				R	37,80
	Razem	K. Bezpośrednie			37,80
		K. Pośr 70,0%			26,46
	Razem	Pozycja			64,26
1 110	KNR 1501-02-11-02-00 Przełożenie przepustu	metr	12,000	90,54	1 086,43
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	3,66000	14,00	51,2400
				R	51,24
	Papy asfaltowe na tekturze	m ²	0,84000	3,71	3,1164
				M	3,12
	Koszty zakupu i transportu	%	10,000		0,3116
				T	0,31
	Razem	K. Bezpośrednie			54,36
		K. Pośr 70,0%			35,87
	Razem	Pozycja			90,54

OGÓLEM KOSZTORYS 140-20-002

10 381,78

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-20-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Pełczyn
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-C km 1+350-1+950
 Lokalizacja: Pełczyn gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-20-002

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-00265 ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-C L=600 mb		
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	2756,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		
			<i>Obliczenie ilości</i> 650,0*(2,12+2,12)		2756,00
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek	metr	650,00
1	100	KNR 1501-01-08-02-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,5 m namul głęb 2/3	metr	8,00
1	110	KNR 1501-02-11-02-00	Przełożenie przepustu	metr	12,00





XX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-D

w m. Zbrudzewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie od 30.10.2014r. do 18.11.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	2544
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2544
3	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody	m ²	480
4	Usuwanie kożucha z ciek	m ²	480

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	6 833,81 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	5 245,63 zł
W tym środki własne	1 638,18 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	1 574,23
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 146,94
3	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody	2 947,39
4	Usuwanie kożucha z ciek	1 165,25
ŁĄCZNIE		6 833,81

SOLTYS
Nina Stępa

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-21-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Zbrudzewo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-D km 0+000-0+600
Lokalizacja: Zbrudzewo gm. Śrem

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu.	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **6 833,81**

Słownie: **sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy 81/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-21-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Zbrudzewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-D km 0+000-0+600
 Lokalizacja: Zbrudzewo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 140-21-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu nr R-D L=600 mb			Razem	6 833,81
1 40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2544,000	0,45	1 146,94
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
	Razem				<u>S</u> 0,27
				K. Bezpośrednie	0,27
				K. Pośr 70,0%	0,19
	Razem	Pozycja			<u>0,45</u>
1 41	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2544,000	0,62	1 574,23
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	14,00	0,3640
	Razem				<u>R</u> 0,36
				K. Bezpośrednie	0,36
				K. Pośr 70,0%	0,25
	Razem	Pozycja			<u>0,62</u>
1 50	KNR 1501-01-15-06-00 Usuwanie kożucha z cieku głęb ponad 1,0 m	m ²	480,000	2,43	1 165,23
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,10200	14,00	1,4280
	Razem				<u>R</u> 1,43
				K. Bezpośrednie	1,43
				K. Pośr 70,0%	1,00
	Razem	Pozycja			<u>2,43</u>
1 60	KNR 1501-01-15-09-00 Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m ²	480,000	6,14	2 947,39
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,25800	14,00	3,6120
	Razem				<u>R</u> 3,61
				K. Bezpośrednie	3,61
				K. Pośr 70,0%	2,53
	Razem	Pozycja			<u>6,14</u>
OGÓLEM KOSZTORYS 140-21-002					6 833,81

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-21-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Zbrudzewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-D km 0+000-0+600
 Lokalizacja: Zbrudzewo gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 140-21-002

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-002265 ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu nr R-D L=600 mb		
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	2544,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		
			<i>Obliczenie ilości</i> 600*(2,12+2,12)		2544,00
1	41	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2544,00
1	50	KNR 1501-01-15-06-00	Usuwanie kożucha z ciek	m ²	480,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Usuwanie kożucha z ciek		
			<i>Obliczenie ilości</i> 600,0*0,8		480,00
1	60	KNR 1501-01-15-09-00	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m ²	480,00





XXI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C, R-C-1

w m. Pysząca, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1500mb

Roboty wykonywane w okresie od 22.10.2014r. do 14.11.2014r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	1280
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	8700
3	Mechaniczne odmulenie	m	1500
4	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m	m	12

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	18 892,30 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	14 501,73 zł
W tym środki własne	4 390,57 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	2 489,27
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	3 922,31
3	Mechaniczne odmulenie	11 709,60
4	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m	771,12
ŁĄCZNIE		18 892,30

Artur Śmiegodu

Sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-22-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
Obiekt: Spółka Wodna Pyszcząca
Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-C km 0+000-0+950, R-C-1 km
0+000-0+550
Lokalizacja: Pyszcząca gm. Śrem
Zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Śremie
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót	Cennik robót tradycyjny I kw 2013
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2013 SOFTB
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2013 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **18 892,30**

Słownie: **osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa 30/100**

Kosztorys sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OSZKODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 140-22-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Pyszcząca
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-C km 0+000-0+950, R-C-1 km
 0+000-0+550
 Lokalizacja: Pyszcząca gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

KOSZTORYS 140-22-002

Strona 1

SYKAL-00265

DZ. POZ.	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-C L-950 m			Razem	11 475,43
1 10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,081	19 447,38	1 575,23
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Razem	K. Bezpośrednie			1,63
		K. Pośr 70,0%			11 439,63
	Razem	Pozycja			8 007,74
					19 447,38
1 40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	5510,000	0,45	2 484,13
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27
		K. Pośr 70,0%			0,27
	Razem	Pozycja			0,19
					0,45
1 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	950,000	7,81	7 416,08
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka JCB	m-godz	0,06560	70,00	4,5920
	Razem	K. Bezpośrednie			4,59
		K. Pośr 70,0%			3,21
	Razem	Pozycja			7,81
2	Konserwacja rowu R-C-1 L-550 m			Razem	7 416,85
2 10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,047	19 447,38	914,03
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Razem	K. Bezpośrednie			1,63
		K. Pośr 70,0%			11 438,00
	Razem	Pozycja			19 447,38

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63	
		K. Pośr 70,0%			8 007,74	
	Razem	Pozycja			19 447,38	
2 40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	3190,000	0,45	1 438,00
	<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
		Ciągnik kołowy 30 KM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
					<u>S</u>	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27	
		K. Pośr 70,0%			0,19	
	Razem	Pozycja			0,45	
2 70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek	metr	550,000	7,81	4 293,50
	<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka JCB	m-godz	0,06560	70,00	4,5920
					<u>S</u>	4,59
	Razem	K. Bezpośrednie			4,59	
		K. Pośr 70,0%			3,21	
	Razem	Pozycja			7,81	
2 80	KNR 1501-01-08-02-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m namul głęb 2/3	metr	12,000	64,26	771,12
	<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,70000	14,00	37,8000
					<u>R</u>	37,80
	Razem	K. Bezpośrednie			37,80	
		K. Pośr 70,0%			26,46	
	Razem	Pozycja			64,26	
OGÓLEM KOSZTORYS 140-22-002						18 892,30

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 140-22-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem 2014
 Obiekt: Spółka Wodna Pysząca
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu R-C km 0+000-0+950, R-C-1 km
 0+000-0+550
 Lokalizacja: Pysząca gm. Śrem
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna w Śremie

PRZEDMIAR 140-22-002

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-002265 ILOŚĆ	
1		Konserwacja rowu R-C L=950 m				
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,08	
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarp	<i>Obliczenie ilości</i> (950*(2,12+2,12)*0,0001)*0,2		0,08	
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	5510,00	
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarp	<i>Obliczenie ilości</i> 950*(2,9+2,9)*1		5510,00	
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek szer 0,80 m	metr	950,00	
2		Konserwacja rowu R-C-1 L=550 m				
2	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,04	
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarp	<i>Obliczenie ilości</i> (550*(2,12+2,12)*0,0001)*0,2		0,04	
2	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	3190,00	
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Powierzchnia skarp	<i>Obliczenie ilości</i> 550*(2,9+2,9)*1		3190,00	
2	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek szer 0,80 m	metr	550,00	
2	80	KNR 1501-01-08-02-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m namul głęb 2/3	metr	12,00	



