

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 16. 12. 2015

Pion/Zespół PSO Zał.
Nr /

SPRAWOZDANIE

z wykonania robót konserwacyjnych
urządzeń melioracji wodnej szczegółowej
na terenie działania
Gminnej Spółki Wodnej Śrem
w 2015 roku

Opracował:

REJONOWY ZWIĄZEK SPOŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OŚRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

GRUDZIEŃ 2015

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADANIA

na podstawie umowy zawartej w dniu 12.02.2015r. pomiędzy Gminą Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, zwaną dalej „Dotującym” reprezentowaną przez Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu

a

Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śremie, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem, zwanym dalej „Dotowanym” reprezentowanym przez Wiesława Klaka - Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie.

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 129-01-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem Dotacja 2015
Obiekt: Gminna Spółka Wodna Śrem
Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne gm. Śrem
Lokalizacja: Gmina Śrem

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Śrem, Gminna Spółka Wodna Śrem

Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.	Cennik robót tradycyjny I kw 2014
poziom cen robocizny	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej	15,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2014 SOFTB
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2014 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **295 060,74**

Słownie: **dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt 74/100**

Sporządzający: Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 129-01-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem Dotacja 2015
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Śrem
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne gm. Śrem
 Lokalizacja: Gmina Śrem
 Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Śrem, Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 129-01-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Rów melioracyjny nr R-B długość L=900mb lokalizacja Borgowo-Ostrowo			Razem	10 609,27
1	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,027	15 045,00	406,21
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
		Razem				<u>R</u> 5 970,00
						<u>S</u> 2 880,00
		Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00
		Razem	K. Pośr 70,0%			6 195,00
		Razem	Pozycja			15 045,00
1	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4860,000	0,66	3 222,18
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	15,00	0,3900
		Razem				<u>R</u> 0,39
		Razem	K. Bezpośrednie			0,39
		Razem	K. Pośr 70,0%			0,27
		Razem	Pozycja			0,66
1	30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4860,000	0,20	991,44
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
		Razem				<u>R</u> 0,12
		Razem	K. Bezpośrednie			0,12
		Razem	K. Pośr 70,0%			0,08
		Razem	Pozycja			0,20
1	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dna ciekłu porost gęsty twardy	m ²	720,000	0,71	514,08
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
		Razem				<u>R</u> 0,42
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
		Razem	K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71
1	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	720,000	0,20	146,88
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
			K. Pośr 70,0%		0,08	
		Razem	Pozycja		0,20	
2	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	1360,000	0,71	971,04
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie		0,42	
			K. Pośr 70,0%		0,29	
		Razem	Pozycja		0,71	
2	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	1360,000	0,20	277,44
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
			K. Pośr 70,0%		0,08	
		Razem	Pozycja		0,20	
2	60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	200,000	8,36	1 672,80
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,06560	75,00	4,9200
					S	4,92
		Razem	K. Bezpośrednie		4,92	
			K. Pośr 70,0%		3,44	
		Razem	Pozycja		8,36	
2	70	KNR 1501-01-08-01-02 Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,4 m namul głęb 2/3	metr	18,000	35,70	642,60
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,40000	15,00	21,0000
					R	21,00
		Razem	K. Bezpośrednie		21,00	
			K. Pośr 70,0%		14,70	
		Razem	Pozycja		35,70	
2	80	KNR 1501-01-08-03-02 Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m namul głęb 2/3	metr	12,000	124,95	1 499,40
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,90000	15,00	73,5000
					R	73,50
		Razem	K. Bezpośrednie		73,50	
			K. Pośr 70,0%		51,45	
		Razem	Pozycja		124,95	
3		Rów melioracyjny nr R-A L=1200mb lokalizacja Krzyżanowo			Razem	6 948,07
3	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,054	15 045,00	812,43
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5 970,0000
					R	5 970,00
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2 880,0000
					S	2 880,00
		Razem	K. Bezpośrednie		8 850,00	
			K. Pośr 70,0%		6 195,00	
		Razem	Pozycja		15 045,00	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	6480,000	0,33	2 148,12
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	15,00	0,1950
					R	0,20
		Razem		K. Bezpośrednie		0,20
				K. Pośr 70,0%		0,14
		Razem		Pozycja		0,33
3	30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	6480,000	0,20	1 321,92
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem		K. Bezpośrednie		0,12
				K. Pośr 70,0%		0,08
		Razem		Pozycja		0,20
3	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	960,000	0,71	685,44
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem		K. Bezpośrednie		0,42
				K. Pośr 70,0%		0,29
		Razem		Pozycja		0,71
3	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	960,000	0,20	195,84
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem		K. Bezpośrednie		0,12
				K. Pośr 70,0%		0,08
		Razem		Pozycja		0,20
3	60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000	8,92	1 784,32
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,06560	80,00	5,2480
					S	5,25
		Razem		K. Bezpośrednie		5,25
				K. Pośr 70,0%		3,67
		Razem		Pozycja		8,92
4		Rów melioracyjny nr R-6 długość L=1100mb lokalizacja Mechlin			Razem	14 455,76
4	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,043	15 045,00	646,93
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
					R	5 970,00
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
					S	2 880,00
		Razem		K. Bezpośrednie		8 850,00
				K. Pośr 70,0%		6 195,00
		Razem		Pozycja		15 045,00
4	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	5940,000	0,66	3 938,22

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		0,39	
			K. Pośr 70,0%		0,27	
		Razem	Pozycja		0,66	
5	30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	8400,000	0,20	1 713,60
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
			K. Pośr 70,0%		0,08	
		Razem	Pozycja		0,20	
5	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	1200,000	0,71	856,80
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie		0,42	
			K. Pośr 70,0%		0,29	
		Razem	Pozycja		0,71	
5	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	1200,000	0,20	244,80
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
			K. Pośr 70,0%		0,08	
		Razem	Pozycja		0,20	
5	60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1500,000	8,03	12 044,16
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka kołowa CAT	m-godz	0,05248	90,00	4,7232
					S	4,72
		Razem	K. Bezpośrednie		4,72	
			K. Pośr 70,0%		3,31	
		Razem	Pozycja		8,03	
6		Rów melioracyjny nr R-B, R-B1 długość L=1200mb lokalizacja Gaj			Razem	16 778,23
6	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,043	15 045,00	646,93
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5 970,0000
					R	5 970,00
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2 880,0000
					S	2 880,00
		Razem	K. Bezpośrednie		8 850,00	
			K. Pośr 70,0%		6 195,00	
		Razem	Pozycja		15 045,00	
6	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	6480,000	0,50	3 222,18
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01950	15,00	0,2925
					R	0,29
		Razem	K. Bezpośrednie		0,29	
			K. Pośr 70,0%		0,20	
		Razem	Pozycja		0,50	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	6480,000	0,20	1 321,92
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
						R 0,12
		Razem	K. Bezpośrednie			0,12
			K. Pośr 70,0%			0,08
		Razem	Pozycja			0,20
6	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	960,000	0,71	685,44
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
						R 0,42
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
			K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71
6	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	960,000	0,20	195,84
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
						R 0,12
		Razem	K. Bezpośrednie			0,12
			K. Pośr 70,0%			0,08
		Razem	Pozycja			0,20
6	60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	1200,000	8,92	10 705,92
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,06560	80,00	5,2480
						S 5,25
		Razem	K. Bezpośrednie			5,25
			K. Pośr 70,0%			3,67
		Razem	Pozycja			8,92
7		Rów melioracyjny nr R-B, R-B1 długość L=900mb lokalizacja Bodzyniewo			Razem	11 272,53
7	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,032	15 045,00	481,44
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
						R 5 970,00
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
						S 2 880,00
		Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00
			K. Pośr 70,0%			6 195,00
		Razem	Pozycja			15 045,00
7	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4860,000	0,33	1 611,09
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	15,00	0,1950
						R 0,20
		Razem	K. Bezpośrednie			0,20
			K. Pośr 70,0%			0,14
		Razem	Pozycja			0,33
7	30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4860,000	0,20	991,44

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
			K. Pośr 70,0%		0,08	
		Razem	Pozycja		0,20	
8	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	1040,000	0,71	742,56
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie		0,42	
			K. Pośr 70,0%		0,29	
		Razem	Pozycja		0,71	
8	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	1040,000	0,20	212,16
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
			K. Pośr 70,0%		0,08	
		Razem	Pozycja		0,20	
8	60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	1300,000	8,36	10 873,20
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,06560	75,00	4,9200
					S	4,92
		Razem	K. Bezpośrednie		4,92	
			K. Pośr 70,0%		3,44	
		Razem	Pozycja		8,36	
9		Rów melioracyjny nr R-C, R-C1 długość L=800mb lokalizacja Błociszewo			Razem	4 814,40
9	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,032	15 045,00	481,44
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5 970,0000
					R	5 970,00
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2 880,0000
					S	2 880,00
		Razem	K. Bezpośrednie		8 850,00	
			K. Pośr 70,0%		6 195,00	
		Razem	Pozycja		15 045,00	
9	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4320,000	0,66	2 864,16
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	15,00	0,3900
					R	0,39
		Razem	K. Bezpośrednie		0,39	
			K. Pośr 70,0%		0,27	
		Razem	Pozycja		0,66	
9	30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4320,000	0,20	881,28
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
			K. Pośr 70,0%		0,08	
		Razem	Pozycja		0,20	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
9	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	640,000	0,71	456,96
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem		K. Bezpośrednie		0,42
				K. Pośr 70,0%		0,29
		Razem		Pozycja		0,71
9	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	640,000	0,20	130,56
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem		K. Bezpośrednie		0,12
				K. Pośr 70,0%		0,08
		Razem		Pozycja		0,20
10		Rów melioracyjny nr R-E długość L=2400mb lokalizacja Mórka			Razem	30 072,83
10	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,038	15 045,00	571,71
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
					R	5 970,00
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
					S	2 880,00
		Razem		K. Bezpośrednie		8 850,00
				K. Pośr 70,0%		6 195,00
		Razem		Pozycja		15 045,00
10	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	12960,000	0,33	4 296,24
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	15,00	0,1950
					R	0,20
		Razem		K. Bezpośrednie		0,20
				K. Pośr 70,0%		0,14
		Razem		Pozycja		0,33
10	30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	12960,000	0,20	2 643,84
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem		K. Bezpośrednie		0,12
				K. Pośr 70,0%		0,08
		Razem		Pozycja		0,20
10	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	1920,000	0,71	1 370,88
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem		K. Bezpośrednie		0,42
				K. Pośr 70,0%		0,29
		Razem		Pozycja		0,71
10	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	1920,000	0,20	391,68

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200	
					R 0,12	
	Razem	K. Bezpośrednie			0,12	
		K. Pośr 70,0%			0,08	
	Razem	Pozycja			0,20	
10 60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m		metr	1100,000	8,36	9 200,40
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,06560	75,00	4,9200	
					S 4,92	
	Razem	K. Bezpośrednie			4,92	
		K. Pośr 70,0%			3,44	
	Razem	Pozycja			8,36	
10 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m		metr	1300,000	8,92	11 598,08
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,06560	80,00	5,2480	
					S 5,25	
	Razem	K. Bezpośrednie			5,25	
		K. Pośr 70,0%			3,67	
	Razem	Pozycja			8,92	
11	Rów melioracyjny nr R-B długość L=2000mb lokalizacja Dalewo				Razem	17 798,66
11 10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich		HA	0,108	15 045,00	1 624,86
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000	
					R 5 970,00	
	Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000	
					S 2 880,00	
	Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00	
		K. Pośr 70,0%			6 195,00	
	Razem	Pozycja			15 045,00	
11 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy		m ²	10800,000	0,33	3 580,20
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	15,00	0,1950	
					R 0,20	
	Razem	K. Bezpośrednie			0,20	
		K. Pośr 70,0%			0,14	
	Razem	Pozycja			0,33	
11 30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m		m ²	10800,000	0,20	2 203,20
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200	
					R 0,12	
	Razem	K. Bezpośrednie			0,12	
		K. Pośr 70,0%			0,08	
	Razem	Pozycja			0,20	
11 40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy		m ²	1600,000	0,71	1 142,40
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200	
					R 0,42	

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	Razem	K. Bezpośrednie		0,42	
		K. Pośr 70,0%		0,29	
	Razem	Pozycja		0,71	
11 50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	1600,000	0,20	326,40
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
				R	0,12
	Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
		K. Pośr 70,0%		0,08	
	Razem	Pozycja		0,20	
11 60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1000,000	8,92	8 921,60
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,06560	80,00	5,2480
				S	5,25
	Razem	K. Bezpośrednie		5,25	
		K. Pośr 70,0%		3,67	
	Razem	Pozycja		8,92	
12	Rów melioracyjny nr R-A długość L=1100mb lokalizacja Wyrzeka			Razem	13 413,51
12 10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,162	15 045,00	2 437,29
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5 970,0000
				R	5 970,00
	Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2 880,0000
				S	2 880,00
	Razem	K. Bezpośrednie		8 850,00	
		K. Pośr 70,0%		6 195,00	
	Razem	Pozycja		15 045,00	
12 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	5940,000	0,66	3 938,22
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	15,00	0,3900
				R	0,39
	Razem	K. Bezpośrednie		0,39	
		K. Pośr 70,0%		0,27	
	Razem	Pozycja		0,66	
12 30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	5940,000	0,20	1 211,76
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
				R	0,12
	Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
		K. Pośr 70,0%		0,08	
	Razem	Pozycja		0,20	
12 40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku porost gęsty twardy	m ²	880,000	0,71	628,32
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
				R	0,42
	Razem	K. Bezpośrednie		0,42	
		K. Pośr 70,0%		0,29	
	Razem	Pozycja		0,71	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
12	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	880,000	0,20	179,52
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem		K. Bezpośrednie		0,12
				K. Pośr 70,0%		0,08
		Razem		Pozycja		0,20
12	60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000	8,36	5 018,40
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,06560	75,00	4,9200
					S	4,92
		Razem		K. Bezpośrednie		4,92
				K. Pośr 70,0%		3,44
		Razem		Pozycja		8,36
13		Rów melioracyjny nr R-3, R-4, R-5 długość L=1300mb lokalizacja Binkowo			Razem	9 015,27
13	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,108	15 045,00	1 624,86
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
					R	5 970,00
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
					S	2 880,00
		Razem		K. Bezpośrednie		8 850,00
				K. Pośr 70,0%		6 195,00
		Razem		Pozycja		15 045,00
13	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	7020,000	0,33	2 327,13
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	15,00	0,1950
					R	0,20
		Razem		K. Bezpośrednie		0,20
				K. Pośr 70,0%		0,14
		Razem		Pozycja		0,33
13	30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	7020,000	0,20	1 432,08
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem		K. Bezpośrednie		0,12
				K. Pośr 70,0%		0,08
		Razem		Pozycja		0,20
13	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dna ciekłu porost gęsty twardy	m ²	1040,000	0,71	742,56
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem		K. Bezpośrednie		0,42
				K. Pośr 70,0%		0,29
		Razem		Pozycja		0,71
13	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	1040,000	0,20	212,16

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		3,94	
			K. Pośr 70,0%		2,76	
		Razem	Pozycja		6,69	
14	60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	900,000	7,14	6 423,55
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,05248	80,00	4,1984
					R	4,20
		Razem	K. Bezpośrednie		4,20	
			K. Pośr 70,0%		2,94	
		Razem	Pozycja		7,14	
15		Rów melioracyjny nr R-A długość L=800mb lokalizacja Wirginowo			Razem	10 850,59
15	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,054	15 045,00	812,43
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
					R	5 970,00
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
					S	2 880,00
		Razem	K. Bezpośrednie		8 850,00	
			K. Pośr 70,0%		6 195,00	
		Razem	Pozycja		15 045,00	
15	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4320,000	0,33	1 432,08
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	15,00	0,1950
					R	0,20
		Razem	K. Bezpośrednie		0,20	
			K. Pośr 70,0%		0,14	
		Razem	Pozycja		0,33	
15	30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4320,000	0,20	881,28
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
			K. Pośr 70,0%		0,08	
		Razem	Pozycja		0,20	
15	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	640,000	0,71	456,96
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie		0,42	
			K. Pośr 70,0%		0,29	
		Razem	Pozycja		0,71	
15	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	640,000	0,20	130,56
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
			K. Pośr 70,0%		0,08	
		Razem	Pozycja		0,20	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
15	60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieklu szer 0,80 m	metr	800,000	8,92	7 137,28
		Nazwa Środka Koparko-ladowarka CASE	Jm m-godz	Ilość 0,06560	Cena 80,00	Wartość 5,2480
					<u>S</u>	5,25
		Razem	K. Bezpośrednie			5,25
			K. Pośr 70,0%			3,67
		Razem	Pozycja			8,92
16		Rów melioracyjny nr R-A długość L=1300mb lokalizacja Pełczyn			Razem	9 637,81
16	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,054	15 045,00	812,43
		Nazwa Środka Robotnik budowlany	Jm r-godz	Ilość 398,00000	Cena 15,00	Wartość 5970,0000
					<u>R</u>	5 970,00
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
					<u>S</u>	2 880,00
		Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00
			K. Pośr 70,0%			6 195,00
		Razem	Pozycja			15 045,00
16	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	7020,000	0,66	4 654,26
		Nazwa Środka Robotnik budowlany	Jm r-godz	Ilość 0,02600	Cena 15,00	Wartość 0,3900
					<u>R</u>	0,39
		Razem	K. Bezpośrednie			0,39
			K. Pośr 70,0%			0,27
		Razem	Pozycja			0,66
16	30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	7020,000	0,20	1 432,08
		Nazwa Środka Robotnik budowlany	Jm r-godz	Ilość 0,00800	Cena 15,00	Wartość 0,1200
					<u>R</u>	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie			0,12
			K. Pośr 70,0%			0,08
		Razem	Pozycja			0,20
16	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy	m ²	1040,000	0,71	742,56
		Nazwa Środka Robotnik budowlany	Jm r-godz	Ilość 0,02800	Cena 15,00	Wartość 0,4200
					<u>R</u>	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
			K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71
16	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna cieklu szer do 2,0 m	m ²	1040,000	0,20	212,16
		Nazwa Środka Robotnik budowlany	Jm r-godz	Ilość 0,00800	Cena 15,00	Wartość 0,1200
					<u>R</u>	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie			0,12
			K. Pośr 70,0%			0,08
		Razem	Pozycja			0,20
16	60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieklu szer 0,80 m	metr	200,000	8,92	1 784,32

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<i>Nazwa Środka</i> Koparko-ladowarka CASE	<i>Jm</i> m-godz	<i>Ilość</i> 0,06560	<i>Cena</i> 80,00	<i>Wartość</i> 5,2480
					S 5,25
		Razem	K. Bezpośrednie		5,25
			K. Pośr 70,0%		3,67
		Razem	Pozycja		8,92
17	Rów melioracyjny nr R-3, R-4 długość L=800 lokalizacja Szymanowo			Razem	11 589,07
17 10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich		HA	0,054	15 045,00
	<i>Nazwa Środka</i> Robotnik budowlany	<i>Jm</i> r-godz	<i>Ilość</i> 398,00000	<i>Cena</i> 15,00	<i>Wartość</i> 5970,0000
					R 5 970,00
	Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
					S 2 880,00
		Razem	K. Bezpośrednie		8 850,00
			K. Pośr 70,0%		6 195,00
		Razem	Pozycja		15 045,00
17 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy		m ²	3520,000	0,66
	<i>Nazwa Środka</i> Robotnik budowlany	<i>Jm</i> r-godz	<i>Ilość</i> 0,02600	<i>Cena</i> 15,00	<i>Wartość</i> 0,3900
					R 0,39
		Razem	K. Bezpośrednie		0,39
			K. Pośr 70,0%		0,27
		Razem	Pozycja		0,66
17 30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m		m ²	3520,000	0,20
	<i>Nazwa Środka</i> Robotnik budowlany	<i>Jm</i> r-godz	<i>Ilość</i> 0,00800	<i>Cena</i> 15,00	<i>Wartość</i> 0,1200
					R 0,12
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12
			K. Pośr 70,0%		0,08
		Razem	Pozycja		0,20
17 40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy		m ²	640,000	0,71
	<i>Nazwa Środka</i> Robotnik budowlany	<i>Jm</i> r-godz	<i>Ilość</i> 0,02800	<i>Cena</i> 15,00	<i>Wartość</i> 0,4200
					R 0,42
		Razem	K. Bezpośrednie		0,42
			K. Pośr 70,0%		0,29
		Razem	Pozycja		0,71
17 50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m		m ²	640,000	0,20
	<i>Nazwa Środka</i> Robotnik budowlany	<i>Jm</i> r-godz	<i>Ilość</i> 0,00800	<i>Cena</i> 15,00	<i>Wartość</i> 0,1200
					R 0,12
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12
			K. Pośr 70,0%		0,08
		Razem	Pozycja		0,20
17 60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m		metr	800,000	8,92
	<i>Nazwa Środka</i> Koparko-ladowarka CASE	<i>Jm</i> m-godz	<i>Ilość</i> 0,06560	<i>Cena</i> 80,00	<i>Wartość</i> 5,2480
					S 5,25

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	Razem	K. Bezpośrednie		5,25	
		K. Pośr 70,0%		3,67	
	Razem	Pozycja		8,92	
18	Rów melioracyjny nr R-A długość L=1000mb lokalizacja Grzymysław			Razem	11 000,44
18 10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,081	15 045,00	1 218,64
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
				R	5 970,00
	Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
				S	2 880,00
	Razem	K. Bezpośrednie		8 850,00	
		K. Pośr 70,0%		6 195,00	
	Razem	Pozycja		15 045,00	
18 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4400,000	0,33	1 458,60
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	15,00	0,1950
				R	0,20
	Razem	K. Bezpośrednie		0,20	
		K. Pośr 70,0%		0,14	
	Razem	Pozycja		0,33	
18 30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4400,000	0,20	897,60
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
				R	0,12
	Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
		K. Pośr 70,0%		0,08	
	Razem	Pozycja		0,20	
18 40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	800,000	0,71	571,20
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
				R	0,42
	Razem	K. Bezpośrednie		0,42	
		K. Pośr 70,0%		0,29	
	Razem	Pozycja		0,71	
18 50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	800,000	0,20	163,20
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
				R	0,12
	Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
		K. Pośr 70,0%		0,08	
	Razem	Pozycja		0,20	
18 60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1000,000	6,69	6 691,20
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,05248	75,00	3,9360
				S	3,94
	Razem	K. Bezpośrednie		3,94	
		K. Pośr 70,0%		2,76	
	Razem	Pozycja		6,69	



VIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C

w m. Kadzewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1300mb

Roboty wykonywane w okresie od 10.06.2015r. do 22.07.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	430
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	7020
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	7020
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	1040
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	1040
6	Mechaniczne odmulenie	m	1300

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	16 234,06 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	11 003,45 zł
W tym środki własne	5 230,61 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	646,93
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	2 327,13
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	1 432,08
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	742,56
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	212,16
6	Mechaniczne odmulenie	10 873,20
ŁĄCZNIE		16 234,06



IX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C, R-C1

w m. Błociszewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 800mb

Roboty wykonywane w okresie od 28.10.2015r. do 06.11.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	320
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	4320
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	4320
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	640
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	640

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	4 814,40 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	3 265,20 zł
W tym środki własne	1 549,20 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	481,44
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	2 864,16
4	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	881,28
5	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	456,96
6	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	130,56
ŁĄCZNIE		4 814,40



X. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-E

w m. Mórka, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 2400mb

Roboty wykonywane w okresie od 05.10.2015r. do 02.11.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	380
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	12960
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	12960
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	1920
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	1920
6	Mechaniczne odmulenie	m	2400

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	30 072,83 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	20 383,36 zł
W tym środki własne	9 689,47 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	571,71
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	4 296,24
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	2 643,84
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	1 370,88
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	391,68
6	Mechaniczne odmulenie	20 798,48
ŁĄCZNIE		30 072,83



XI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-B

w m. Dalewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 2000mb

Roboty wykonywane w okresie od 10.08.2015r. do 11.09.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	1008
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	10800
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	10800
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	1600
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	1600
6	Mechaniczne odmulenie	m	1000

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	17 798,66 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	12 063,93 zł
W tym środki własne	5 734,73 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	1 624,86
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	3 580,20
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	2 203,20
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	1 142,40
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	326,40
6	Mechaniczne odmulenie	8 921,60
ŁĄCZNIE		17 798,66



XII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Wyrzeka, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1100mb

Roboty wykonywane w okresie od 14.09.2015r. do 16.10.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	1620
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	5940
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	5940
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna ciek	m ²	880
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna ciek	m ²	880
6	Mechaniczne odmulenie	m	600

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	13 413,51 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	9 091,68 zł
W tym środki własne	4 321,83 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	2 437,29
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	3 938,22
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	1 211,76
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna ciek	628,32
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna ciek	179,52
6	Mechaniczne odmulenie	5 018,40
ŁĄCZNIE		13 413,51



XIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-3, R-4, R-5

w m. Binkowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1300mb

Roboty wykonywane w okresie od 27.07.2015 do 31.08.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	1080
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	7020
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	7020
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	1040
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	1040
6	Mechaniczne odmulenie	m	300

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	9 015,27 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	6 110,55 zł
W tym środki własne	2 904,72 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	1 624,86
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	2 327,13
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	1 432,08
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	742,56
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	212,16
6	Mechaniczne odmulenie	2 676,48
ŁĄCZNIE		9 015,27



XIV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-3

w m. Orkowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 2000mb

Roboty wykonywane w okresie od 05.08.2015r. do 30.09.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	540
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	10800
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	10800
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku	m ²	200
5	Mechaniczne odmulenie	m	2000

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	20 522,50 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	13 912,15 zł
W tym środki własne	6 610,35 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	812,43
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	3 580,20
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	2 203,20
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku	142,80
5	Mechaniczne odmulenie	13 783,87
ŁĄCZNIE		20 522,50



XV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Wirginowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 800mb

Roboty wykonywane w okresie od 27.07.2015r. do 21.08.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	540
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	4320
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	4320
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna ciek	m ²	640
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna ciek	m ²	640
6	Mechaniczne odmulenie	m	800

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	10 850,59 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	7 354,53 zł
W tym środki własne	3 496,06 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	812,43
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	1 432,08
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	881,28
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna ciek	456,96
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna ciek	130,56
6	Mechaniczne odmulenie	7 137,28
ŁĄCZNIE		10 850,59



**XVI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A,
w m. Pełczyn, gm. Śrem**

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1300mb

Roboty wykonywane w okresie od 08.06.2015r. do 03.07.2015r.

2.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	540
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	7020
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	7020
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku	m ²	1040
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	1040
6	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	9 637,81 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	6 533,51 zł
W tym środki własne	3 104,30 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	812,43
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	4 654,26
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	1 432,08
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku	742,56
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	212,16
6	Mechaniczne odmulenie	1 784,32
ŁĄCZNIE		9 637,81



XVII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-3, R-4

w m. Szymanowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 800mb

Roboty wykonywane w okresie od 14.08.2015r. do 18.09.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	540
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	3520
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	3520
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku	m ²	640
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	640
6	Mechaniczne odmulenie	m	800

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	11 589,07 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	7 855,07 zł
W tym środki własne	3 734,00 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	812,43
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	2 333,76
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	718,08
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku	456,96
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	130,56
6	Mechaniczne odmulenie	7 137,28
ŁĄCZNIE		11 589,07



XVIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Grzymysław, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1000mb

Roboty wykonywane w okresie od 19.10.2015r. do 09.11.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	810
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	4400
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	4400
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	800
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	800
6	Mechaniczne odmulenie	m	1000

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	11 000,44 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	7 456,10 zł
W tym środki własne	3 544,34 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	1 218,64
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	1 458,60
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	897,60
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	571,20
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	163,20
6	Mechaniczne odmulenie	6 691,20
ŁĄCZNIE		11 000,44

F 11 7



XIX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-3

w m. Zbrudzewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 800mb

Roboty wykonywane w okresie od 19.10.2015r. do 12.11.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	1080
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	4320
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	4320
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku	m ²	640
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	640
6	Mechaniczne odmulenie	m	800

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	13 095,10 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	8 875,86 zł
W tym środki własne	4 219,24 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	1 624,86
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	2 864,16
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	881,28
4	Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku	456,96
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	130,56
6	Mechaniczne odmulenie	7 137,28
ŁĄCZNIE		13 095,10



XX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-F

w m. Luciny, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 800mb

Roboty wykonywane w okresie od 10.08.2015r. do 18.09.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	1080
2	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	4320
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	640
4	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	640
5	Mechaniczne odmulenie	m	800
6	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8	m	12

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	9 037,20 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	6 127,41 zł
W tym środki własne	2 909,79 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	716,04
2	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	881,28
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	456,96
4	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	130,56
5	Mechaniczne odmulenie	5 352,96
6	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8	1 499,40
ŁĄCZNIE		9 037,20



**XXI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C,
w m. Pysząca, gm. Śrem**

Rozmiar rzeczowy ogółem: 2100mb

Roboty wykonywane w okresie od 12.10.2015r. do 13.11.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	11340
2	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	11340
3	Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku	m ²	9072
4	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	9072

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	11 161,96 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	7 565,58 zł
W tym środki własne	3 596,38 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	3 759,21
2	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	2 313,36
3	Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku	3 238,70
4	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	1 850,69
ŁĄCZNIE		11 161,96



XXII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-2

w m. Niesłabin, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 800mb

Roboty wykonywane w okresie od 14.09.2015r. do 22.10.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	540
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	3520
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	3520
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	640
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	640
6	Mechaniczne odmulenie	m	800

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	13 199,31 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	8 946,49 zł
W tym środki własne	4 252,82 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	812,43
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	2 333,76
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	1 436,16
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	456,96
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	130,56
6	Mechaniczne odmulenie	8 09,44
ŁĄCZNIE		13 199,31

Sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak



DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
19	Rów melioracyjny nr R-3 długość L=800mb lokalizacja Zbrudzewo			Razem	13 095,10
19 10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,108	15 045,00	1 624,86
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
	Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
	Razem				R 5 970,00
					S 2 880,00
	Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00
		K. Pośr 70,0%			6 195,00
	Razem	Pozycja			15 045,00
19 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4320,000	0,66	2 864,16
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	15,00	0,3900
	Razem	K. Bezpośrednie			R 0,39
		K. Pośr 70,0%			0,39
	Razem	Pozycja			0,27
					0,66
19 30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4320,000	0,20	881,28
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
	Razem	K. Bezpośrednie			R 0,12
		K. Pośr 70,0%			0,12
	Razem	Pozycja			0,08
					0,20
19 40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	640,000	0,71	456,96
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
	Razem	K. Bezpośrednie			R 0,42
		K. Pośr 70,0%			0,42
	Razem	Pozycja			0,29
					0,71
19 50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	640,000	0,20	130,56
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
	Razem	K. Bezpośrednie			R 0,12
		K. Pośr 70,0%			0,12
	Razem	Pozycja			0,08
					0,20
19 60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	800,000	8,92	7 137,28
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,06560	80,00	5,2480
	Razem	K. Bezpośrednie			S 5,25
		K. Pośr 70,0%			5,25
	Razem	Pozycja			3,67
					8,92

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
20		Rów melioracyjny nr R-F długość L=800mb lokalizacja Luciny			Razem	9 037,20
20	10	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1080,000	0,66	716,04
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	15,00	0,3900
					R	0,39
		Razem	K. Bezpośrednie			0,39
			K. Pośr 70,0%			0,27
		Razem	Pozycja			0,66
20	20	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4320,000	0,20	881,28
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie			0,12
			K. Pośr 70,0%			0,08
		Razem	Pozycja			0,20
20	30	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	640,000	0,71	456,96
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
			K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71
20	40	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	640,000	0,20	130,56
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie			0,12
			K. Pośr 70,0%			0,08
		Razem	Pozycja			0,20
20	50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	800,000	6,69	5 352,96
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,05248	75,00	3,9360
					S	3,94
		Razem	K. Bezpośrednie			3,94
			K. Pośr 70,0%			2,76
		Razem	Pozycja			6,69
20	60	KNR 1501-01-08-03-02 Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m namul głęń 2/3	metr	12,000	124,95	1 499,40
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,90000	15,00	73,5000
					R	73,50
		Razem	K. Bezpośrednie			73,50
			K. Pośr 70,0%			51,45
		Razem	Pozycja			124,95
21		Rów melioracyjny nr R-C długość L=2100mb lokalizacja Pysząca			Razem	11 161,96
21	10	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	11340,000	0,33	3 759,21

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	15,00	0,1950	
					R	0,20	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,20	
			K. Pośr 70,0%			0,14	
		Razem	Pozycja			0,33	
21	20	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m		m ²	11340,000	0,20	2 313,36
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200	
					R	0,12	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,12	
			K. Pośr 70,0%			0,08	
		Razem	Pozycja			0,20	
21	30	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy		m ²	9072,000	0,36	3 238,70
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01400	15,00	0,2100	
					R	0,21	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,21	
			K. Pośr 70,0%			0,15	
		Razem	Pozycja			0,36	
21	40	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m		m ²	9072,000	0,20	1 850,69
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200	
					R	0,12	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,12	
			K. Pośr 70,0%			0,08	
		Razem	Pozycja			0,20	
22		Rów melioracyjny nr R-A-2 długość L=800mb lokalizacja Nieslabin				Razem	13 199,31
22	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich		HA	0,054	15 045,00	812,43
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000	
					R	5 970,00	
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000	
					S	2 880,00	
		Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00	
			K. Pośr 70,0%			6 195,00	
		Razem	Pozycja			15 045,00	
22	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy		m ²	3520,000	0,66	2 333,76
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	15,00	0,3900	
					R	0,39	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,39	
			K. Pośr 70,0%			0,27	
		Razem	Pozycja			0,66	
22	30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m		m ²	3520,000	0,41	1 436,16
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01600	15,00	0,2400	
					R	0,24	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		0,24	
			K. Pośr 70,0%		0,17	
		Razem	Pozycja		0,41	
22	40	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	640,000	0,71	456,96
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie		0,42	
			K. Pośr 70,0%		0,29	
		Razem	Pozycja		0,71	
22	50	KNR 1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	640,000	0,20	130,56
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00800	15,00	0,1200
					R	0,12
		Razem	K. Bezpośrednie		0,12	
			K. Pośr 70,0%		0,08	
		Razem	Pozycja		0,20	
22	60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	800,000	10,04	8 029,44
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka kołowa CAT	m-godz	0,06560	90,00	5,9040
					S	5,90
		Razem	K. Bezpośrednie		5,90	
			K. Pośr 70,0%		4,13	
		Razem	Pozycja		10,04	
OGÓLEM KOSZTORYS 129-01-002						295 060,74

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 129-01-002

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem Dotacja 2015
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Śrem
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne gm. Śrem
 Lokalizacja: Gmina Śrem
 Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Śrem, Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 129-01-002

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Rów melioracyjny nr R-B długość L=900mb lokalizacja Borgowo-Ostrowo		
1	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,027
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $((2,7+2,7)*50)*0,0001$		0,027
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4860,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp <i>Obliczenie ilości</i> $(2,7+2,7)*900$		4860,000
1	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4860,000
1	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	720,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna <i>Obliczenie ilości</i> 0,8*900		720,000
1	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	720,000
1	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	300,000
1	70	KNR 1501-01-08-02-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6 m namul głęb 2/3	metr	24,000
1	80	KNR 1501-01-08-03-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m namul głęb 2/3	metr	8,000
2			Rów melioracyjny nr R-J1, R-J1-1, R-J1-2 długość L=1700mb lokalizacja Dąbrowa-Grodzewo		
2	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,054
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $((2,7+2,7)*100)*0,0001$		0,054
2	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	9180,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp <i>Obliczenie ilości</i> $(2,7+2,7)*1700$		9180,000
2	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	9180,000
2	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	1360,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna <i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1700		1360,000
2	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	1360,000
2	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
2	70	KNR 1501-01-08-01-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,4 m namul głęb 2/3	metr	18,000
2	80	KNR 1501-01-08-03-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m namul głęb 2/3	metr	12,000
3			Rów melioracyjny nr R-A L=1200mb lokalizacja Krzyżanowo		
3	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,054
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $((2,7+2,7)*100)*0,0001$		0,054

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	6480,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*1200 6480,000
3	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	6480,000
3	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	960,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1200 960,000
3	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	960,000
3	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
4 Rów melioracyjny nr R-6 długość L=1100mb lokalizacja Mechlin					
4	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,043
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*80)*0,0001 0,043
4	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	5940,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*1100 5940,000
4	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	5940,000
4	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	880,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1100 880,000
4	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	880,000
4	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1100,000
5 Rów melioracyjny nr R-C, R-C4 długość L=1500mb lokalizacja Nochowo					
5	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,054
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*100)*0,0001 0,054
5	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	8400,000
5	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	8400,000
5	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	1200,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1500 1200,000
5	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	1200,000
5	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1500,000
6 Rów melioracyjny nr R-B, R-B1 długość L=1200mb lokalizacja Gaj					
6	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,043
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*80)*0,0001 0,043
6	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	6480,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*1200 6480,000
6	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	6480,000
6	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	960,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1200 960,000
6	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	960,000
6	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1200,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7			Rów melioracyjny nr R-B, R-B1 długość L=900mb lokalizacja Bodzyniewo		
7	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,032
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości $((2,7+2,7)*60)*0,0001$		0,032
7	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4860,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp Obliczenie ilości $(2,7+2,7)*900$		4860,000
7	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4860,000
7	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek u porost gęsty twardy	m ²	720,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna Obliczenie ilości 0,8*900		720,000
7	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna ciek u szer do 2,0 m	m ²	720,000
7	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek u szer 0,80 m	metr	900,000
8			Rów melioracyjny nr R-C długość L=1300mb lokalizacja Kadzewo		
8	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,043
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości $((2,7+2,7)*80)*0,0001$		0,043
8	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	7020,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp Obliczenie ilości $(2,7+2,7)*1300$		7020,000
8	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	7020,000
8	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek u porost gęsty twardy	m ²	1040,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna Obliczenie ilości 0,8*1300		1040,000
8	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna ciek u szer do 2,0 m	m ²	1040,000
8	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek u szer 0,80 m	metr	1300,000
9			Rów melioracyjny nr R-C, R-C1 długość L=800mb lokalizacja Błociszewo		
9	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,032
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości $((2,7+2,7)*60)*0,0001$		0,032
9	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4320,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp Obliczenie ilości $(2,7+2,7)*800$		4320,000
9	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4320,000
9	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek u porost gęsty twardy	m ²	640,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna Obliczenie ilości 0,8*800		640,000
9	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna ciek u szer do 2,0 m	m ²	640,000
10			Rów melioracyjny nr R-E długość L=2400mb lokalizacja Mórka		
10	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,038
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości $((2,7+2,7)*70)*0,0001$		0,038
10	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	12960,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp Obliczenie ilości $(2,7+2,7)*2400$		12960,000
10	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	12960,000
10	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek u porost gęsty twardy	m ²	1920,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*2400	1920,000
10	50	KNR	1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	1920,000	
10	60	KNR	1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	1100,000	
10	70	KNR	1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	1300,000	
11 Rów melioracyjny nr R-B długość L=2000mb lokalizacja Dalewo						
11	10	WKNR	W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,108	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*200)*0,0001	0,108
11	20	KNR	1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	10800,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*2000	10800,000
11	30	KNR	1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	10800,000	
11	40	KNR	1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	1600,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*2000	1600,000
11	50	KNR	1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	1600,000	
11	60	KNR	1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	1000,000	
12 Rów melioracyjny nr R-A długość L=1100mb lokalizacja Wyrzeka						
12	10	WKNR	W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,162	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*300)*0,0001	0,162
12	20	KNR	1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	5940,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*1100	5940,000
12	30	KNR	1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	5940,000	
12	40	KNR	1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	880,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1100	880,000
12	50	KNR	1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	880,000	
12	60	KNR	1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000	
13 Rów melioracyjny nr R-3, R-4, R-5 długość L=1300mb lokalizacja Binkowo						
13	10	WKNR	W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,108	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*200)*0,0001	0,108
13	20	KNR	1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	7020,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*1300	7020,000
13	30	KNR	1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	7020,000	
13	40	KNR	1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	1040,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1300	1040,000
13	50	KNR	1501-01-15-03-00 Wygrabienie wykosz porostów z dna ciekłu szer do 2,0 m	m ²	1040,000	
13	60	KNR	1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	300,000	
14 Rów melioracyjny nr R-A-3 długość L=2000mb lokalizacja Orkowo						
14	10	WKNR	W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,054	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> $((2,7+2,7)*100)*0,0001$	0,054
14	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	10800,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> $(2,7+2,7)*2000$	10800,000
14	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	10800,000	
14	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	200,000	
14	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1100,000	
14	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	900,000	
15 Rów melioracyjny nr R-A długość L=800mb lokalizacja Wirginowo						
15	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,054	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> $((2,7+2,7)*100)*0,0001$	0,054
15	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4320,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> $(2,7+2,7)*800$	4320,000
15	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4320,000	
15	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	640,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*800	640,000
15	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	640,000	
15	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	800,000	
16 Rów melioracyjny nr R-A długość L=1300mb lokalizacja Pelczyn						
16	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,054	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> $((2,7+2,7)*100)*0,0001$	0,054
16	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	7020,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> $(2,7+2,7)*1300$	7020,000
16	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	7020,000	
16	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	1040,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1300	1040,000
16	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	1040,000	
16	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000	
17 Rów melioracyjny nr R-3, R-4 długość L=800 lokalizacja Szymanowo						
17	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,054	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> $((2,7+2,7)*100)*0,0001$	0,054
17	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	3520,000	
17	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	3520,000	
17	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	640,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*800	640,000
17	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	640,000	
17	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	800,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
18			Rów melioracyjny nr R-A długość L=1000mb lokalizacja Grzymysław		
18	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,081
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $((2,7+2,7)*150)*0,0001$		0,081
18	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4400,000
18	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4400,000
18	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy	m ²	800,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna <i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1000		800,000
18	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieklu szer do 2,0 m	m ²	800,000
18	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieklu szer 0,80 m	metr	1000,000
19			Rów melioracyjny nr R-3 długość L=800mb lokalizacja Zbrudzewo		
19	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,108
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> $((2,7+2,7)*200)*0,0001$		0,108
19	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4320,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp <i>Obliczenie ilości</i> $(2,7+2,7)*800$		4320,000
19	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4320,000
19	40	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy	m ²	640,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna <i>Obliczenie ilości</i> 0,8*800		640,000
19	50	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieklu szer do 2,0 m	m ²	640,000
19	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieklu szer 0,80 m	metr	800,000
20			Rów melioracyjny nr R-F długość L=800mb lokalizacja Luciny		
20	10	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1080,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp <i>Obliczenie ilości</i> $(2,7+2,7)*200$		1080,000
20	20	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	4320,000
20	30	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy	m ²	640,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna <i>Obliczenie ilości</i> 0,8*800		640,000
20	40	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieklu szer do 2,0 m	m ²	640,000
20	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieklu szer 0,80 m	metr	800,000
20	60	KNR 1501-01-08-03-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8 m namul głęb 2/3	metr	12,000
21			Rów melioracyjny nr R-C długość L=2100mb lokalizacja Pysząca		
21	10	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	11340,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp <i>Obliczenie ilości</i> $(2,7+2,7)*2100$		11340,000
21	20	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	11340,000
21	30	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy	m ²	9072,000
21	40	KNR 1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieklu szer do 2,0 m	m ²	9072,000
22			Rów melioracyjny nr R-A-2 długość L=800mb lokalizacja Niesłabin		
22	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,054

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-002265 ILOŚĆ
			<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> $((2,7+2,7)*100)*0,0001$
						0,054
22	20	KNR	1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	3520,000
22	30	KNR	1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	3520,000
22	40	KNR	1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	640,000
			<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*800
						640,000
22	50	KNR	1501-01-15-03-00	Wygrabienie wykosz porostów z dna cieku szer do 2,0 m	m ²	640,000
22	60	KNR	1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	800,000

I. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-B

w m. Borgowo-Ostrowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 900mb

Roboty wykonywane w okresie od 01.06.2015r. do 30.06.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	270
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	4860
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	4860
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	720
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	720
6	Mechaniczne odmulenie	m	300
7	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6	m	24
8	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8	m	8

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	10 609,27 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	7 191,81 zł
W tym środki własne	3 417,46 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	406,21
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	3 222,18
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	991,44
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	514,08
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	146,88
6	Mechaniczne odmulenie	2 676,48
7	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,6	1 652,40
8	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8	999,60
ŁĄCZNIE		10 609,27



II. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-J1, R-J1-1, R-J1-2 w m. Dąbrowa-Grodzewe, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1700mb

Roboty wykonywane w okresie od 02.10.2015r. do 17.10.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	540
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	9180
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	9180
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	1360
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	1360
6	Mechaniczne odmulenie	m	200
7	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,4	m	18
8	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8	m	12

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Calkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	12 313,18 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	8 345,87 zł
W tym środki własne	3 967,31 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	812,43
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	4 564,75
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	1 872,72
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	971,04
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	277,44
6	Mechaniczne odmulenie	1 672,80
7	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,4	642,60
8	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,8	1 499,40
ŁĄCZNIE		12 313,18



III. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Krzyżanowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1200mb

Roboty wykonywane w okresie od 23.10.2015r. do 12.11.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	540
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	6480
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	6480
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	960
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	960
6	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	6 948,07 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	4 709,40 zł
W tym środki własne	2 238,67 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	812,43
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	2 148,12
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ręcznie ze skarp	1 321,92
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	685,44
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	195,84
6	Mechaniczne odmulenie	1 784,32
ŁĄCZNIE		6 948,07



IV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-6

w m. Mechlin, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1100mb

Roboty wykonywane w okresie od 21.09.2015r. do 15.10.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	430
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	5940
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	5940
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	880
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	880
6	Mechaniczne odmulenie	m	1100

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	14 455,76 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	9 798,11 zł
W tym środki własne	4 657,65 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	646,93
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	3 938,22
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	1 211,76
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	628,32
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	179,52
6	Mechaniczne odmulenie	7 851,01
ŁĄCZNIE		14 455,76



V. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C, R-C4

w m. Nochowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1500mb

Roboty wykonywane w okresie od 01.06.2015r. do 30.06.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	540
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	8400
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	8400
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	1200
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	1200
6	Mechaniczne odmulenie	m	1500

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	21 240,99 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	14 397,14 zł
W tym środki własne	6 843,85 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	812,43
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	5 569,20
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	1 713,60
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	856,80
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	244,80
6	Mechaniczne odmulenie	12 044,16
ŁĄCZNIE		21 240,99



VI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-B, R-B1 w m. Gaj, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1200mb

Roboty wykonywane w okresie od 04.08.2015r. do 03.09.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręcznie ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	430
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	6480
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	6480
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	960
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	960
6	Mechaniczne odmulenie	m	1200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	16 778,23 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	11 372,28 zł
W tym środki własne	5 405,95 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręcznie ścinanie i karczowanie krzaków	646,93
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	3 222,18
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	1 321,92
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	685,44
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	195,84
6	Mechaniczne odmulenie	10 705,92
ŁĄCZNIE		16 778,23



VII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-B, RB1

w m. Bodzyniewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 900mb

Roboty wykonywane w okresie od 05.10.2015r. do 10.11.2015r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	320
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	4860
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	m ²	4860
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	720
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	m ²	720
6	Mechaniczne odmulenie	m	900

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	11 272,53 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	7 640,52 zł
W tym środki własne	3 632,01 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	481,44
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	1 611,09
3	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	991,44
4	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	514,08
5	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	146,88
6	Mechaniczne odmulenie	7 527,60
ŁĄCZNIE		11 272,53