

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE

Śrem, dnia 16.12.2016r.

Znak:140/P/2016



**Urząd Miejski
w Śremie
Plac 20 Października 1
63-100 Śrem**

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Śrem w 2016 roku.

Z poważaniem

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

Załączniki:

1. Sprawozdanie
2. Zdjęcia
3. Kosztorysy z przedmiarami robót.

SPRAWOZDANIE

z wykonania robót konserwacyjnych
urządzeń melioracji wodnej szczegółowej
na terenie działania
Gminnej Spółki Wodnej Śrem
w 2016 roku

Opracował:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

GRUDZIEŃ 2016

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADANIA

na podstawie umowy zawartej w dniu 20.01.2016r.
oraz aneksu z dnia 14.06.2016r. pomiędzy Gminą Śrem,
Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, zwaną dalej „Dotującym” reprezentowaną
przez Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu

a

Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śremie, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem,
zwanym dalej „Dotowanym” reprezentowanym przez Wiesława Klaka -
Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie.

I. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C

w m. Borgowo-Ostrowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb

Roboty wykonywane w okresie od 01.08.2016r. do 26.08.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	400
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	500
3	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	3 602,98 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 319,60 zł
W tym środki własne	1 283,38 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	285,60
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	640,90
3	Mechaniczne odmulenie	2 676,48
ŁĄCZNIE		3 602,98



II. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-J

w m. Dąbrowa-Grodzewe, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1200mb

Roboty wykonywane w okresie od 04.07.2016r. do 29.07.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	960
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	1200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	2 223,60 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	1 434,59 zł
W tym środki własne	789,01 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	685,44
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 538,16
ŁĄCZNIE		2 223,60



III. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-14

w m. Krzyżanowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 650mb

Roboty wykonywane w okresie od 02.06.2016r. do 30.06.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Mechaniczne odmulenie	m	650
2	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi	m ³	208

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	19 143,32 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	12 324,47 zł
W tym środki własne	6818,85 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Mechaniczne odmulenie	9 785,88
2	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi	9 357,44
ŁĄCZNIE		19 143,32



IV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-6

w m. Mechlin, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 900mb

Roboty wykonywane w okresie od 04.11.2016r. do 15.11.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	4860
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	720

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	3 736,26 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 405,40 zł
W tym środki własne	1 330,86 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	3 222,18
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	514,08
ŁĄCZNIE		3 736,26



V. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C-1

w m. Nochowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1200mb

Roboty wykonywane w okresie od 02.06.2016r. do 29.06.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	1200
2	Mechaniczne odmulenie	m	1200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	19 604,40 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	12 621,31 zł
W tym środki własne	6 983,09 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 538,16
2	Mechaniczne odmulenie	18 066,24
ŁĄCZNIE		19 604,40



VI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-B

w m. Gaj, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 590mb

Roboty wykonywane w okresie od 03.10.2016r. do 27.10.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	472
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	590
3	Mechaniczne odmulenie	m	590

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	8 988,89 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	5 787,05 zł
W tym środki własne	3 201,84 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	337,01
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	756,26
3	Mechaniczne odmulenie	7 895,62
ŁĄCZNIE		8 988,89



VII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-B

w m. Bodzyniewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 750mb

Roboty wykonywane w okresie od 26.09.2016r. do 21.10.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	4050
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	4050
3	Mechaniczne odmulenie	m	750

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	18 815,17 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	12 113,21 zł
W tym środki własne	6 701,96 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	6 093,22
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	2 685,15
3	Mechaniczne odmulenie	10 036,80
ŁĄCZNIE		18 815,17



VIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-C

w m. Kadzewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb

Roboty wykonywane w okresie od 27.10.2016r. do 14.11.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	400
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	500
3	Mechaniczne odmulenie	m	500

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	7 617,70 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	4 904,28 zł
W tym środki własne	2 713,42 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	285,60
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	640,90
3	Mechaniczne odmulenie	6 691,20
ŁĄCZNIE		7 617,70



IX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-2, R-3, R-4

w m. Błociszewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 800mb

Roboty wykonywane w okresie od 10.08.2016r. do 31.08.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	640
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	800

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	1 482,40 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	954,37 zł
W tym środki własne	528,03 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	456,96
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 025,44
ŁĄCZNIE		1 482,40



X. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-D

w m. Mórka, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 800mb

Roboty wykonywane w okresie od 21.10.2016r. do 14.11.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	4320
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	640
3	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	800
4	Mechaniczne odmulenie	m	800

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	18 018,64 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	11 600,40 zł
W tym środki własne	6 418,24 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	6 499,44
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	456,96
3	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 025,44
4	Mechaniczne odmulenie	10 03,80
ŁĄCZNIE		18 018,64



XI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-3

w m. Dalewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1500mb

Roboty wykonywane w okresie od 20.07.2016r. do 17.08.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	1200
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	1500

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	2 779,50 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	1 789,44 zł
W tym środki własne	990,06 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	856,80
2	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	1 922,70
ŁĄCZNIE		2 779,50



XII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-6

w m. Binkowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1200mb

Roboty wykonywane w okresie od 01.09.2016 do 23.09.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	960
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	1200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	2 223,60 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	1 431,55 zł
W tym środki własne	792,05 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	685,44
2	Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku	1 538,16
ŁĄCZNIE		2 223,60



XIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Orkowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie od 24.10.2016r. do 15.11.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	480
2	Wykoszenie porostów koparką na ciągniku	m ²	600
3	Mechaniczne odmulenie	m	600
4	Wymiana ręczna rur FI 0,6 m	m	6

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	12 812,79 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	8 248,87 zł
W tym środki własne	4 563,92 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie dna cieku	342,72
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	769,08
3	Mechaniczne odmulenie	10 036,80
4	Wymiana ręczna rur FI 0,6 m	1 664,19
ŁĄCZNIE		12 812,79



XIV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Wirginowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 520mb

Roboty wykonywane w okresie od 02.11.2016r. do 14.11.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	2810
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	4320
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	640
4	Mechaniczne odmulenie	m	520

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	14 072,68 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	9 059,99 zł
W tym środki własne	5 012,69 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	4 227,64
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	2 864,16
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	456,96
4	Mechaniczne odmulenie	6 523,92
ŁĄCZNIE		14 072,68



XV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-1

w m. Pełczyn, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 700mb

Roboty wykonywane w okresie od 16.06.2016r. do 15.07.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	560
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	700

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	1 297,10 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	835,07 zł
W tym środki własne	462,03 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	399,84
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	897,26
ŁĄCZNIE		1 297,10



XVI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-3, R-4

w m. Szymanowo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie od 18.06.2016r. do 13.07.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	3240
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	480
3	Mechaniczne odmulenie	m	600

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	10 520,28 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	6 772,96 zł
W tym środki własne	3747,32 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	2 148,12
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	342,72
3	Mechaniczne odmulenie	8 029,44
ŁĄCZNIE		10 520,28



XVII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-4

w m. Grzymysław, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 900mb

Roboty wykonywane w okresie od 03.10.2016r. do 26.10.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	720
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	900

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	1 667,70 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	1 073,67 zł
W tym środki własne	594,03 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	514,08
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 153,62
ŁĄCZNIE		1 667,70



XVIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-D

w m. Zbrudzewo, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1000mb

Roboty wykonywane w okresie od 25.10.2016r. do 15.11.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	5400
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	m ²	5400
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	800
4	Mechaniczne odmulenie	m	400

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	17 294,10 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	11 133,94 zł
W tym środki własne	6 160,16 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	8 124,30
2	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp	3 580,20
3	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	571,20
4	Mechaniczne odmulenie	5 018,40
ŁĄCZNIE		17 294,10



XIX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr TO-10

w m. Luciny, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 670mb

Roboty wykonywane w okresie od 06.06.2016r. do 20.06.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	536
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	670

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	1 241,51 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	799,28 zł
W tym środki własne	442,23 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	382,70
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	858,81
ŁĄCZNIE		1 241,51



XX. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-13,

w m. Pysząca, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1100mb

Roboty wykonywane w okresie od 08.09.2016r. do 29.09.2016r.

2.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	1100
2	Mechaniczne odmulenie	m	1100

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	16 130,62 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	10 384,89 zł
W tym środki własne	5 745,73 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	1 409,98
2	Mechaniczne odmulenie	14 720,64
ŁĄCZNIE		16 130,62



XXI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A-2

w m. Niesłabin, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie od 07.10.2016r. do 28.10.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	600
2	Mechaniczne odmulenie	m	600
3	Wymiana rur FI 0,6 m	m	6

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	9 960,87zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	6 416,61 zł
W tym środki własne	3 544,26 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	769,08
2	Mechaniczne odmulenie	7 527,60
3	Wymiana rur FI 0,6 m	1 664,19
ŁĄCZNIE		9 960,87



XXII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr r-1

w m. Sosnowiec, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie od 01.10.2016r. do 28.10.2016r.

2.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	3240
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	600
3	Mechaniczne odmulenie	m	600

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	13 171,26 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	8 479,66 zł
W tym środki własne	4 691,60 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	4 874,58
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	769,08
3	Mechaniczne odmulenie	7 527,60
ŁĄCZNIE		13 171,26



XXIII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-2

w m. Olsza, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie od 01.10.2016r. do 28.10.2016r.

3.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	m ²	3240
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	600
3	Mechaniczne odmulenie	m	600

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	13 171,26 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	8 479,66 zł
W tym środki własne	4 691,60 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	4 874,58
2	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	769,08
3	Mechaniczne odmulenie	7 527,60
ŁĄCZNIE		13 171,26



XXIV. Konserwacja stawu nr R-A na działce nr 439/1

w m. Wyrzeka, gm. Śrem

Rozmiar rzeczowy ogółem: 1600 m²

Roboty wykonywane w okresie: od 15.06.2016r. do 14.07.2016r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Plość
1	Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu	m ²	1620
2	Plantowanie skarp i dna wykopów	m ²	7020
3	Mechaniczne karczowanie pni	m ²	1040
4	Wykopy koparkami posiębiernymi	m	880
5	Rozplantowanie do 1,0m ³ ziemi	m	6

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	15 944,13 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	8 629,73 zł
W tym środki własne	7 314,40 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu	2 437,29
2	Plantowanie skarp i dna wykopów	4 654,26
3	Mechaniczne karczowanie pni	742,56
4	Wykopy koparkami posiębiernymi	7 360,32
5	Rozplantowanie do 1,0m ³ ziemi	749,70
ŁĄCZNIE		15 944,13

Sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak



KOSZTORYS POWYKONAWCZY 295-00-001

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem Dotacja 2016
Obiekt: Gminna Spółka Wodna Śrem
Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne gm. Śrem
Lokalizacja: Gmina Śrem

Inwestor: Urząd Miejski w Śremie, Gminna Spółka Wodna Śrem

Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót. Cennik robót tradycyjny I kw 2014
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . 15,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2014 SOFTB
poziom cen sprzętu. Ceny sprzętu I kw 2014 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **219 576,63**

Słownie: **dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć
63/100**

Sporządzający: Wiesław Klak

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. *Wiesław Klak*

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 295-00-001

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem Dotacja 2016

Obiekt: Gminna Spółka Wodna Śrem

Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne gm. Śrem

Lokalizacja: Gmina Śrem

Inwestor: Urząd Miejski w Śremie, Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 295-00-001

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Rów melioracyjny nr R-C długość L=500mb, lokalizacja Borgowo-Ostrowo			Razem	3 602,98
1	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	400,000	0,71	285,60
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
			K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71
1	20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	500,000	1,28	640,90
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					S	0,75
		Razem	K. Bezpośrednie			0,75
			K. Pośr 70,0%			0,53
		Razem	Pozycja			1,28
1	30	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	200,000	13,38	2 676,48
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,09840	80,00	7,8720
					S	7,87
		Razem	K. Bezpośrednie			7,87
			K. Pośr 70,0%			5,51
		Razem	Pozycja			13,38
2		Rów melioracyjny nr R-J długość L=1200mb, lokalizacja Dąbrowa-Grodzewo			Razem	2 223,60
2	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	960,000	0,71	685,44
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
			K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71
2	20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	1200,000	1,28	1 538,16

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					S	0,75
		Razem	K. Bezpośrednie			0,75
			K. Pośr 70,0%			0,53
		Razem	Pozycja			1,28
3		Rów melioracyjny nr R-14 L=650mb, lokalizacja Krzyżanowo			Razem	19 143,32
3	10	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	650,000	15,06	9 785,88
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka kołowa CAT	m-godz	0,09840	90,00	8,8560
					S	8,86
		Razem	K. Bezpośrednie			8,86
			K. Pośr 70,0%			6,20
		Razem	Pozycja			15,06
3	20	KNR 201-02-11-01-00 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m³	208,000	44,99	9 357,44
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,04209	15,00	0,6314
					R	0,63
		Koparko-spycharka	m-godz	0,08550	79,00	6,7545
		Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,03250	95,00	3,0875
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,21320	75,00	15,9900
					S	25,83
		Razem	K. Bezpośrednie			26,46
			K. Pośr 70,0%			18,52
		Razem	Pozycja			44,99
4		Rów melioracyjny nr R-6 długość L=900mb, lokalizacja Mechlin			Razem	3 736,26
4	10	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m²	4860,000	0,66	3 222,18
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	15,00	0,3900
					R	0,39
		Razem	K. Bezpośrednie			0,39
			K. Pośr 70,0%			0,27
		Razem	Pozycja			0,66
4	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m²	720,000	0,71	514,08
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
			K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71
5		Rów melioracyjny nr R-C-1 długość L=1200mb, lokalizacja Nochowo			Razem	19 604,40
5	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m²	1200,000	1,28	1 538,16
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420	
						S 0,75	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,75	
			K. Pośr 70,0%			0,53	
		Razem	Pozycja			1,28	
5	20	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieklu szer 0,80 m		metr	1200,000	15,06	18 066,24
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Koparka kołowa CAT	m-godz	0,09840	90,00	8,8560	
						S 8,86	
		Razem	K. Bezpośrednie			8,86	
			K. Pośr 70,0%			6,20	
		Razem	Pozycja			15,06	
6		Rów melioracyjny nr R-B długość L=590mb, lokalizacja Gaj				Razem	8 988,89
6	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy		m ²	472,000	0,71	337,01
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200	
						R 0,42	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42	
			K. Pośr 70,0%			0,29	
		Razem	Pozycja			0,71	
6	20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu		m ²	590,000	1,28	756,26
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120	
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420	
						S 0,75	
		Razem	K. Bezpośrednie			0,75	
			K. Pośr 70,0%			0,53	
		Razem	Pozycja			1,28	
6	30	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieklu szer 0,80 m		metr	590,000	13,38	7 895,62
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,09840	80,00	7,8720	
						S 7,87	
		Razem	K. Bezpośrednie			7,87	
			K. Pośr 70,0%			5,51	
		Razem	Pozycja			13,38	
7		Rów melioracyjny nr R-B długość L=750mb, lokalizacja Bodzyniewo				Razem	18 815,17
7	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich		HA	0,405	15 045,00	6 093,22
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000	
						R 5 970,00	
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000	
						S 2 880,00	
		Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00	
			K. Pośr 70,0%			6 195,00	
		Razem	Pozycja			15 045,00	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4050,000	0,66	2 685,15
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	15,00	0,3900
						R 0,39
		Razem	K. Bezpośrednie			0,39
			K. Pośr 70,0%			0,27
		Razem	Pozycja			0,66
7	30	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	750,000	13,38	10 036,80
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,09840	80,00	7,8720
						S 7,87
		Razem	K. Bezpośrednie			7,87
			K. Pośr 70,0%			5,51
		Razem	Pozycja			13,38
8		Rów melioracyjny nr R-C długość L=500mb, lokalizacja Kadzewo			Razem	7 617,70
8	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	400,000	0,71	285,60
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
						R 0,42
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
			K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71
8	20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	500,000	1,28	640,90
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
						S 0,75
		Razem	K. Bezpośrednie			0,75
			K. Pośr 70,0%			0,53
		Razem	Pozycja			1,28
8	30	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	500,000	13,38	6 691,20
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,09840	80,00	7,8720
						S 7,87
		Razem	K. Bezpośrednie			7,87
			K. Pośr 70,0%			5,51
		Razem	Pozycja			13,38
9		Rów melioracyjny nr R-2, R-3, R-4 długość L=800mb, lokalizacja Błociszewo			Razem	1 482,40
9	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	640,000	0,71	456,96
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
						R 0,42
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
			K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
9	20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	800,000	1,28	1 025,44
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					<u>S</u>	0,75
		Razem	K. Bezpośrednie			0,75
			K. Pośr 70,0%			0,53
		Razem	Pozycja			1,28
10		Rów melioracyjny nr R-D długość L=800mb, lokalizacja Mórka			Razem	18 018,64
10	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,432	15 045,00	6 499,44
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
						<u>R</u>
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
						<u>S</u>
		Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00
			K. Pośr 70,0%			6 195,00
		Razem	Pozycja			15 045,00
10	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	640,000	0,71	456,96
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
						<u>R</u>
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
			K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71
10	30	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	800,000	1,28	1 025,44
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
						<u>S</u>
		Razem	K. Bezpośrednie			0,75
			K. Pośr 70,0%			0,53
		Razem	Pozycja			1,28
10	40	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek szer 0,80 m	metr	800,000	12,55	10 036,80
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka YANMAR	m-godz	0,09840	75,00	7,3800
						<u>S</u>
		Razem	K. Bezpośrednie			7,38
			K. Pośr 70,0%			5,17
		Razem	Pozycja			12,55
11		Rów melioracyjny nr R-3 długość L=1500mb, lokalizacja Dalewo			Razem	2 779,50
11	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	1200,000	0,71	856,80
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
						<u>R</u>
						0,42

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		0,42	
			K. Pośr 70,0%		0,29	
		Razem	Pozycja		0,71	
11	20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	1500,000	1,28	1 922,70
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					S	0,75
		Razem	K. Bezpośrednie		0,75	
			K. Pośr 70,0%		0,53	
		Razem	Pozycja		1,28	
12		Rów melioracyjny nr R-6 długość L=1200mb, lokalizacja Binkowo			Razem	2 223,60
12	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	960,000	0,71	685,44
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie		0,42	
			K. Pośr 70,0%		0,29	
		Razem	Pozycja		0,71	
12	20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	1200,000	1,28	1 538,16
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					S	0,75
		Razem	K. Bezpośrednie		0,75	
			K. Pośr 70,0%		0,53	
		Razem	Pozycja		1,28	
13		Rów melioracyjny nr R-A długość L=600mb, lokalizacja Orkowo			Razem	12 812,79
13	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	480,000	0,71	342,72
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie		0,42	
			K. Pośr 70,0%		0,29	
		Razem	Pozycja		0,71	
13	20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	600,000	1,28	769,08
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					S	0,75
		Razem	K. Bezpośrednie		0,75	
			K. Pośr 70,0%		0,53	
		Razem	Pozycja		1,28	
13	30	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	600,000	16,73	10 036,80
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
	<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Koparka YANMAR		m-godz	0,13120	75,00	9,8400	
						S 9,84	
	Razem	K. Bezpośrednie				9,84	
		K. Pośr 70,0%				6,89	
	Razem	Pozycja				16,73	
13 40	KNR 1501-02-11-02-00	Wymiana ręczna rur FI 0,6 m	metr	6,000	277,37	1 664,19	
	<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany		r-godz	3,66000	15,00	54,9000	
						R 54,90	
	Papy asfaltowe na tekturze		m ²	0,84000	4,09	3,4356	
	Rura k2 ø 600		metr	1,05000	172,00	180,6000	
						M 184,04	
	Razem	K. Bezpośrednie				238,94	
		K. Pośr 70,0%				38,43	
	Razem	Pozycja				277,37	
14	Rów melioracyjny nr R-A długość L=520mb, lokalizacja Wirginowo					Razem	14 072,68
14 10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,281	15 045,00	4 227,64	
	<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany		r-godz	398,00000	15,00	5970,0000	
						R 5 970,00	
	Rębak spalinowy Skorpion		m-godz	24,00000	120,00	2880,0000	
						S 2 880,00	
	Razem	K. Bezpośrednie				8 850,00	
		K. Pośr 70,0%				6 195,00	
	Razem	Pozycja				15 045,00	
14 20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4320,000	0,66	2 864,16	
	<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany		r-godz	0,02600	15,00	0,3900	
						R 0,39	
	Razem	K. Bezpośrednie				0,39	
		K. Pośr 70,0%				0,27	
	Razem	Pozycja				0,66	
14 30	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	640,000	0,71	456,96	
	<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany		r-godz	0,02800	15,00	0,4200	
						R 0,42	
	Razem	K. Bezpośrednie				0,42	
		K. Pośr 70,0%				0,29	
	Razem	Pozycja				0,71	
14 40	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	520,000	12,55	6 523,92	
	<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Koparka YANMAR		m-godz	0,09840	75,00	7,3800	
						S 7,38	
	Razem	K. Bezpośrednie				7,38	
		K. Pośr 70,0%				5,17	
	Razem	Pozycja				12,55	
15	Rów melioracyjny nr R-A-1 długość L=700mb, lokalizacja Pelczyn					Razem	1 297,10

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
15	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	560,000	0,71	399,84
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem		K. Bezpośrednie		0,42
				K. Pośr 70,0%		0,29
		Razem		Pozycja		0,71
15	20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	700,000	1,28	897,26
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					S	0,75
		Razem		K. Bezpośrednie		0,75
				K. Pośr 70,0%		0,53
		Razem		Pozycja		1,28
16		Rów melioracyjny nr R-3, R-4 długość L=600, lokalizacja Szymanowo			Razem	10 520,28
16	10	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	3240,000	0,66	2 148,12
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	15,00	0,3900
					R	0,39
		Razem		K. Bezpośrednie		0,39
				K. Pośr 70,0%		0,27
		Razem		Pozycja		0,66
16	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	480,000	0,71	342,72
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem		K. Bezpośrednie		0,42
				K. Pośr 70,0%		0,29
		Razem		Pozycja		0,71
16	30	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000	13,38	8 029,44
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparko-ladowarka	m-godz	0,09840	80,00	7,8720
					S	7,87
		Razem		K. Bezpośrednie		7,87
				K. Pośr 70,0%		5,51
		Razem		Pozycja		13,38
17		Rów melioracyjny nr R-A-4 długość L=900mb, lokalizacja Grzymysław			Razem	1 667,70
17	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	720,000	0,71	514,08
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem		K. Bezpośrednie		0,42
				K. Pośr 70,0%		0,29
		Razem		Pozycja		0,71

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
17	20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	900,000	1,28	1 153,62
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					S	0,75
		Razem	K. Bezpośrednie			0,75
			K. Pośr 70,0%			0,53
		Razem	Pozycja			1,28
18		Rów melioracyjny nr R-D długość L=1000mb, lokalizacja Zbrudzewo			Razem	17 294,10
18	10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,540	15 045,00	8 124,30
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
					R	5 970,00
		Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
					S	2 880,00
		Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00
			K. Pośr 70,0%			6 195,00
		Razem	Pozycja			15 045,00
18	20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	5400,000	0,66	3 580,20
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	15,00	0,3900
					R	0,39
		Razem	K. Bezpośrednie			0,39
			K. Pośr 70,0%			0,27
		Razem	Pozycja			0,66
18	30	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	800,000	0,71	571,20
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
			K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71
18	40	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	400,000	12,55	5 018,40
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka YANMAR	m-godz	0,09840	75,00	7,3800
					S	7,38
		Razem	K. Bezpośrednie			7,38
			K. Pośr 70,0%			5,17
		Razem	Pozycja			12,55
19		Rów melioracyjny nr TO-10 długość L=670mb, lokalizacja Luciny			Razem	1 241,51
19	10	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	536,000	0,71	382,70
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200
					R	0,42
		Razem	K. Bezpośrednie			0,42
			K. Pośr 70,0%			0,29
		Razem	Pozycja			0,71

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
19	20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	670,000	1,28	858,81
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					S	0,75
		Razem	K. Bezpośrednie			0,75
			K. Pośr 70,0%			0,53
		Razem	Pozycja			1,28
20		Rów melioracyjny nr R-13 długość L=1100mb, lokalizacja Pysząca			Razem	16 130,62
20	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	1100,000	1,28	1 409,98
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					S	0,75
		Razem	K. Bezpośrednie			0,75
			K. Pośr 70,0%			0,53
		Razem	Pozycja			1,28
20	20	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1100,000	13,38	14 720,64
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,09840	80,00	7,8720
					S	7,87
		Razem	K. Bezpośrednie			7,87
			K. Pośr 70,0%			5,51
		Razem	Pozycja			13,38
21		Rów melioracyjny nr R-A-2 długość L=600mb, lokalizacja Niesłabin			Razem	9 960,87
21	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	600,000	1,28	769,08
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
		Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					S	0,75
		Razem	K. Bezpośrednie			0,75
			K. Pośr 70,0%			0,53
		Razem	Pozycja			1,28
21	20	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	600,000	12,55	7 527,60
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka YANMAR	m-godz	0,09840	75,00	7,3800
					S	7,38
		Razem	K. Bezpośrednie			7,38
			K. Pośr 70,0%			5,17
		Razem	Pozycja			12,55
21	30	KNR 1501-02-11-02-00 Wymiana ręczna rur FI 0,6 m	metr	6,000	277,37	1 664,19
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,66000	15,00	54,9000
		Papy asfaltowe na tekturze	m ²	0,84000	4,09	3,4356
					R	54,90

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Rura k2 ø 600	metr	1,05000	172,00	180,6000
					<u>M</u> 184,04
	Razem	K. Bezpośrednie			238,94
		K. Pośr 70,0%			38,43
	Razem	Pozycja			<u>277,37</u>
22	Rów melioracyjny nr r-1 długość L=600mb, lokalizacja Sosnowiec			Razem	13 171,26
22 10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,324	15 045,00	4 874,58
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
					<u>R</u> 5 970,00
	Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
					<u>S</u> 2 880,00
	Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00
		K. Pośr 70,0%			6 195,00
	Razem	Pozycja			<u>15 045,00</u>
22 20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	600,000	1,28	769,08
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
	Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					<u>S</u> 0,75
	Razem	K. Bezpośrednie			0,75
		K. Pośr 70,0%			0,53
	Razem	Pozycja			<u>1,28</u>
22 30	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek szer 0,80 m	metr	600,000	12,55	7 527,60
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka YANMAR	m-godz	0,09840	75,00	7,3800
					<u>S</u> 7,38
	Razem	K. Bezpośrednie			7,38
		K. Pośr 70,0%			5,17
	Razem	Pozycja			<u>12,55</u>
23	Rów melioracyjny nr R-2 długość L=600mb, lokalizacja Olsza			Razem	13 171,26
23 10	WKNR W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,324	15 045,00	4 874,58
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5970,0000
					<u>R</u> 5 970,00
	Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2880,0000
					<u>S</u> 2 880,00
	Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00
		K. Pośr 70,0%			6 195,00
	Razem	Pozycja			<u>15 045,00</u>
23 20	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	600,000	1,28	769,08
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00520	60,00	0,3120
	Ciągnik rolniczy	m-godz	0,00520	85,00	0,4420
					<u>S</u> 0,75
	Razem	K. Bezpośrednie			0,75
		K. Pośr 70,0%			0,53
	Razem	Pozycja			<u>1,28</u>

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
23	30	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	600,000	12,55	7 527,60
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka YANMAR	m-godz	0,09840	75,00	7,3800
					S	7,38
		Razem	K. Bezpośrednie			7,38
			K. Pośr 70,0%			5,17
		Razem	Pozycja			12,55
OGÓLEM KOSZTORYS 295-00-001						219 576,63

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 295-00-001

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem Dotacja 2016
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Śrem
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne gm. Śrem
 Lokalizacja: Gmina Śrem
 Inwestor: Urząd Miejski w Śremie, Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 295-00-001

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Rów melioracyjny nr R-C długość L=500mb, lokalizacja Borgowo-Ostrowo		
1	10	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	400,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*500 400,000
1	20	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	500,000
1	30	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
2			Rów melioracyjny nr R-J długość L=1200mb, lokalizacja Dąbrowa-Grodzewo		
2	10	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	960,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1200 960,000
2	20	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	1200,000
3			Rów melioracyjny nr R-14 L=650mb, lokalizacja Krzyżanowo		
3	10	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	650,000
3	20	KNR 201-02-11-01-00	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsięwziętymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m ³	208,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,4*0,8*650 208,000
4			Rów melioracyjny nr R-6 długość L=900mb, lokalizacja Mechlin		
4	10	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4860,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*900 4860,000
4	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	720,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*900 720,000
5			Rów melioracyjny nr R-C-1 długość L=1200mb, lokalizacja Nochowo		
5	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	1200,000
5	20	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	1200,000
6			Rów melioracyjny nr R-B długość L=590mb, lokalizacja Gaj		
6	10	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	472,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*590	472,000
6	20	KNR	1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	590,000	
6	30	KNR	1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek	metr	590,000	
7 Rów melioracyjny nr R-B długość L=750mb, lokalizacja Bodzyniewo						
7	10	WKNR	W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,405	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*750)*0,0001	0,405
7	20	KNR	1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4050,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*750	4050,000
7	30	KNR	1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek	metr	750,000	
8 Rów melioracyjny nr R-C długość L=500mb, lokalizacja Kadzewo						
8	10	KNR	1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek	m ²	400,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*500	400,000
8	20	KNR	1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	500,000	
8	30	KNR	1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek	metr	500,000	
9 Rów melioracyjny nr R-2, R-3, R-4 długość L=800mb, lokalizacja Błociszewo						
9	10	KNR	1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek	m ²	640,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*800	640,000
9	20	KNR	1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	800,000	
10 Rów melioracyjny nr R-D długość L=800mb, lokalizacja Mórka						
10	10	WKNR	W201-01-09-06-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,432	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*800)*0,0001	0,432
10	20	KNR	1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek	m ²	640,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*800	640,000
10	30	KNR	1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	800,000	
10	40	KNR	1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek	metr	800,000	
11 Rów melioracyjny nr R-3 długość L=1500mb, lokalizacja Dalewo						
11	10	KNR	1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek	m ²	1200,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1500	1200,000
11	20	KNR	1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	1500,000	
12 Rów melioracyjny nr R-6 długość L=1200mb, lokalizacja Binkowo						
12	10	KNR	1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek	m ²	960,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1200	960,000
12	20	KNR	1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	1200,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
13 Rów melioracyjny nr R-A długość L=600mb, lokalizacja Orkowo					
13	10	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	480,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*600 480,000
13	20	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa, dno ciekłu	m ²	600,000
13	30	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000
13	40	KNR 1501-02-11-02-00	Wymiana ręczna rur FI 0,6 m	metr	6,000
14 Rów melioracyjny nr R-A długość L=520mb, lokalizacja Wirginowo					
14	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,281
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*520)*0,0001 0,281
14	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	4320,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*800 4320,000
14	30	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	640,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*800 640,000
14	40	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	520,000
15 Rów melioracyjny nr R-A-1 długość L=700mb, lokalizacja Pelczyn					
15	10	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	560,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*700 560,000
15	20	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa, dno ciekłu	m ²	700,000
16 Rów melioracyjny nr R-3, R-4 długość L=600, lokalizacja Szymanowo					
16	10	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	3240,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*600 3240,000
16	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	480,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*600 480,000
16	30	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000
17 Rów melioracyjny nr R-A-4 długość L=900mb, lokalizacja Grzymysław					
17	10	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	720,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*900 720,000
17	20	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa, dno ciekłu	m ²	900,000
18 Rów melioracyjny nr R-D długość L=1000mb, lokalizacja Zbrudzewo					
18	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,540
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*1000)*0,0001 0,540
18	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	5400,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*1000
					5400,000
18	30	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	800,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*1000
					800,000
18	40	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	400,000
19	Rów melioracyjny nr TO-10 długość L=670mb, lokalizacja Luciny				
19	10	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	536,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*670
					536,000
19	20	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa, dno ciekłu	m ²	670,000
20	Rów melioracyjny nr R-13 długość L=1100mb, lokalizacja Pysząca				
20	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa, dno ciekłu	m ²	1100,000
20	20	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	1100,000
21	Rów melioracyjny nr R-A-2 długość L=600mb, lokalizacja Niesłabin				
21	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa, dno ciekłu	m ²	600,000
21	20	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000
21	30	KNR 1501-02-11-02-00	Wymiana ręczna rur FI 0,6 m	metr	6,000
22	Rów melioracyjny nr r-1 długość L=600mb, lokalizacja Sosnowiec				
22	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,324
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*600)*0,0001
					0,324
22	20	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa, dno ciekłu	m ²	600,000
22	30	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000
23	Rów melioracyjny nr R-2 długość L=600mb, lokalizacja Olsza				
23	10	WKNR W201-01-09-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,324
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> ((2,7+2,7)*600)*0,0001
					0,324
23	20	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa, dno ciekłu	m ²	600,000
23	30	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	600,000

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 271-01-004

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem Dotacja 2016
Obiekt: Gminna Spółka Wodna Śrem
Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne na stawie nr R-A na działce nr 439/1 w m. Wyrzeka
Lokalizacja: Wyrzeka gm. Śrem
Inwestor: Urząd Miejski w Śremie, Gminna Spółka Wodna Śrem
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót. Cennik robót tradycyjny I kw 2014
poziom cen robocizny Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . 15,00
poziom cen materiałów Ceny materiałów I kw 2014 SOFTB
poziom cen sprzętu Ceny sprzętu I kw 2014 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S 70,0%

Wartość robót netto: **15 944,13**

Słownie: **piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery 13/100**

Sporządzający: Wiesław Klak

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39

KIEROWNIK

inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 271-01-004

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem Dotacja 2016
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Śrem
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne na stawie nr R-A na działce nr 439/1 w m. Wyrzeka
 Lokalizacja: Wyrzeka gm. Śrem
 Inwestor: Urząd Miejski w Śremie, Gminna Spółka Wodna Śrem

KOSZTORYS 271-01-004

Strona 1

SYKAL-002265

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
13	Staw melioracyjny nr R-A na działce nr 439/1 o pow. 1600,0m2, lokalizacja Wyrzeka			Razem	15 944,13
13 10	WKNR W201-01-09-06-00 Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu - analogia	HA	0,162	15 045,00	2 437,29
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	398,00000	15,00	5 970,0000 R 5 970,00
	Rębak spalinowy Skorpion	m-godz	24,00000	120,00	2 880,0000 S 2 880,00
	Razem	K. Bezpośrednie			8 850,00
		K. Pośr 70,0%			6 195,00
	Razem	Pozycja			15 045,00
13 20	KNR 1501-01-14-04-00 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat. 1-3	m ²	7020,000	0,66	4 654,26
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02600	15,00	0,3900 R 0,39
	Razem	K. Bezpośrednie			0,39
		K. Pośr 70,0%			0,27
	Razem	Pozycja			0,66
13 30	KNR 1501-01-14-08-00 Mechaniczne karczowanie pni fi 6-75cm	m ²	1040,000	0,71	742,56
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	15,00	0,4200 R 0,42
	Razem	K. Bezpośrednie			0,42
		K. Pośr 70,0%			0,29
	Razem	Pozycja			0,71
13 40	KNR 1501-01-16-04-01 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,4m3 w gruncie kat. 1-2 na odkład	metr	880,000	8,36	7 360,32
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,06560	75,00	4,9200 S 4,92
	Razem	K. Bezpośrednie			4,92
		K. Pośr 70,0%			3,44
	Razem	Pozycja			8,36
13 50	KNR 1501-01-08-03-02 Rozplantowanie do 1,0m3 ziemi leżącej na 1m wykopu	metr	6,000	124,95	749,70
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	4,90000	15,00	73,5000
	Razem	K. Bezpośrednie			<u>R</u> 73,50
		K. Pośr 70,0%			51,45
	Razem	Pozycja			<u>124,95</u>

OGÓLEM KOSZTORYS 271-01-004

15 944,13

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 271-01-004

CPV

Budowa: Gminna Spółka Wodna Śrem Dotacja 2016
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Śrem
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne na stawie nr R-A na działce nr 439/1 w m. Wyrzeka
 Lokalizacja: Wyrzeka gm. Śrem
 Inwestor: Urząd Miejski w Śremie, Gminna Spółka Wodna Śrem

PRZEDMIAR 271-01-004

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
13			Staw melioracyjny nr R-A na działce nr 439/1 o pow. 1600,0m2, lokalizacja Wyrzeka		
13	10	WKNR W201-01-09-06-00	Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu - analogia	HA	0,162
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		
			<i>Obliczenie ilości</i> $((2,7+2,7)*300)*0,0001$		0,162
13	20	KNR 1501-01-14-04-00	Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat. 1-3	m ²	7020,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		
			<i>Obliczenie ilości</i> $(2,7+2,7)*1300$		7020,000
13	30	KNR 1501-01-14-08-00	Mechaniczne karczowanie pni fi 6-75cm	m ²	1040,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		
			<i>Obliczenie ilości</i> $0,8*1300$		1040,000
13	40	KNR 1501-01-16-04-01	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,4m3 w gruncie kat. 1-2 na odkład	metr	880,000
13	50	KNR 1501-01-08-03-02	Rozplantowanie do 1,0m3 ziemi leżącej na 1m wykopu	metr	6,000